

15 de enero de 2022.

OFICIO No. DOP-001-01/2021

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2021**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"


C. PORFIRIO CASTRO MATEOS

PRESIDENTE MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUEBLA



Archivo. Control de Gestión.

 Gobierno de Puebla <small>Hacer lo posible. Hacer lo bueno.</small>	SECRETARÍA DE BIENESTAR Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación Asistente
17 ENE 2022	
M.H 16:28	
RECIBIDO	
F/42/SB/ICGPSE	

PLAZA PRINCIPAL S/N, COL. CENTRO, PANTEPEC, PUEBLA. C.P. 73020

MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA


FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

EJERCICIO DEL GASTO 2021

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido (contratado)	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
111	1	2021	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	11269.65	0										
	2						2	612	3000000	2379095.45	2379095.45	2379095.45	2379095.45	2379095.45	2379095.45	PLAZA PUBLICA ALCAMANCILLO, Y EJIDO CAÑADA COLOTLA
	2						2	614	34099956	24917526.76	24917526.76	24917526.76	24512974.16	24512974.16	24512974.16	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LAS LOCALIDADES DE PANTEPEC, PROGRESO DE ALLENDE, SAN ANTONIO, MECAPALAPA, IGNACIO ZARAGOZA, EL POZO, NUEVO JARDIN, CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN PANTEPEC, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PAPANLAR, CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PANTEPEC, NUEVO LIMONAR, CAYHUAPAN. COSNTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TERRERO
	2						2	622	0	0	0	0	0	0	0	
	2						2	441	5000000	0	0	0	0	0	0	
	2						2	613	0	6827218.25	6827218.25	6827218.25	6827218.25	6827218.25	6827218.25	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION LOCALIDAD PANTEPEC, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAÑADA COLOTLA, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO MECAPALAPA, AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE PANTEPEC, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO PANTEPEC, ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DIFERENTES LOCALIDADES, CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS PANTEPEC, AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO PANTEPEC, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 28 DE ABRIL, AMPLIACION RED ELECTRICA EN EJIDO CARRIZAL, AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAÑADA COLOTLA
	2						2	615	0	1956914.58	1956914.58	1956914.58	1956914.58	1956914.58	1956914.58	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN SAN PEDRO

MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
EJERCICIO DEL GASTO 2021

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido (contratado)	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
111	1	2021	FORTAMUN	1	3141.94	0											
	2						2	632	1000000	7030470.61	7030470.61	7030470.61	7030470.61	7030470.61	7030470.61		CAMINO SACACOSECHAS NUEVO CARRIZAL, EL LIMONAR, EJIDO AGUA LINDA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN PANTEPEC, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERA MECAPALA- AMELUCA, PLAZA PRINCIPAL MECAPALAPA, REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS PALMAS,
	2						1	113	1227086.86	1133764.72	1133764.72	1133764.72	1133764.72	1133764.72	1133764.72		SUELDOS
	2						1	311	3500000	3800591.26	3800591.26	3800591.26	3800591.26	3800591.26	3800591.26		ALUMBRADO PUBLICO
	2						1	853	641212.6	606277.1	606277.1	606277.1	606277.1	606277.1	606277.1		APORTACION CEREZO
	2						2	622	1506644.04	0	0	0	0	0	0		
	2						2	614	5250598.5	2544193.44	2544193.44	2544193.44	832477.74	832477.74	832477.74		PAVIMENTO
	2						2	613	0	1294654.6	1294654.6	1294654.6	309534.15	309534.15	309534.15		DRENAJE MECAPALA, NUEVO CARRIZAL, MANTENIMIENTO DE BOMBRA
	2						2	632	0	2749202.82	2749202.82	2749202.82	1585146.82	1585146.82	1585146.82		CAMINO SACA COSECHAS



MUNICIPIO DE PANATEPEC, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2021




FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
FUE210402034236	278213	21022	CONSTRUCCIÓN DE ANADADOR URBANO EN CALLE PERPENDICULAR A LA CALLE MATAMOROS, ENTRE CALLE JVAQUIER Y CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANATEPEC PUEBLA	PANATEPEC	\$ 411,804.90	\$ 411,804.90	\$ 411,804.90	\$ 411,804.90	\$ 411,804.90	\$ 411,804.90	\$ 411,804.90	100.00%	100.00%	243.41 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA Y PAGADA
PUE210402034113	279669	21052	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE EIDO CAÑADA COLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PANATEPEC PUEBLA	PANATEPEC	\$ 959,429.21	\$ 959,429.21	\$ 959,429.21	\$ 959,429.21	\$ 959,429.21	\$ 959,429.21	\$ 959,429.21	100.00%	100.00%	219.60 M2 CUADRADOS DE CONSTRUCCION	OBRA TERMINADA
PUE210402034193	279958	21053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS TIEMPOS, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y SALIDA A SAN GREGORIO, EN LA LOCALIDAD DE EL POZO, EN EL MUNICIPIO DE PANATEPEC, PUEBLA	EL POZO	\$ 366,031.01	\$ 366,031.01	\$ 366,031.01	\$ 366,031.01	\$ 366,031.01	\$ 366,031.01	\$ 366,031.01	100.00%	100.00%	218.91 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	OBRA TERMINADA
FUE210402034208	280014	21054	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO EN EL MUNICIPIO DE PANATEPEC PUEBLA.	TERRERO	\$ 1,623,385.13	\$ 1,623,385.13	\$ 1,623,385.13	\$ 1,623,385.13	\$ 1,623,385.13	\$ 1,623,385.13	\$ 1,623,385.13	100.00%	100.00%	302.91 M2 CUADRADOS DE CONSTRUCCION	OBRA TERMINADA
PUE210402034221	280047	21056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL POZO, EN EL MUNICIPIO DE PANATEPEC, PUEBLA	EL POZO	\$ 366,152.54	\$ 366,152.54	\$ 366,152.54	\$ 366,152.54	\$ 366,152.54	\$ 366,152.54	\$ 366,152.54	100.00%	100.00%	346.92 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	OBRA TERMINADA
PUE210402034237	280081	21057	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS ARROYO DEL BAMBU, DEL KM 0+000 AL 1+4026, EN LA LOCALIDAD DE EIDO AGUA LINDA (DOS ARROYOS), EN EL MUNICIPIO DE PANATEPEC PUEBLA	EIDO AGUA LINDA (DOS ARROYOS)	\$ 437,727.50	\$ 437,727.50	\$ 437,727.50	\$ 437,727.50	\$ 437,727.50	\$ 437,727.50	\$ 437,727.50	100.00%	100.00%	3896.50 M3 DE CORTE PARA APERTURA DE CAMINO	OBRA TERMINADA
PUE210402034243	280090	21058	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EL LINDERO, BUENA VISTA Y LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONAR EN EL MUNICIPIO DE PANATEPEC PUEBLA	EL LIMONAR	\$ 412,191.79	\$ 412,191.79	\$ 412,191.79	\$ 412,191.79	\$ 412,191.79	\$ 412,191.79	\$ 412,191.79	100.00%	100.00%	3129.51 M3 DE CORTE PARA APERTURA DE CAMINO	OBRA TERMINADA
PUE210402034251	280103	21059	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD EIDO CARRIZAL VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE PANATEPEC, PUEBLA	EIDO CARRIZAL VIEJO	\$ 336,012.56	\$ 336,012.56	\$ 336,012.56	\$ 336,012.56	\$ 336,012.56	\$ 336,012.56	\$ 336,012.56	100.00%	100.00%	AMPLIACION DE RED 3 POSTES	OBRA TERMINADA
PUE210402034264	280147	21060	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TEPEYAC DE LA LOCALIDAD CAÑADA DE COLOTLA EN EL MUNICIPIO DE PANATEPEC, PUEBLA	CAÑADA DE COLOTLA	\$ 603,007.04	\$ 603,007.04	\$ 603,007.04	\$ 603,007.04	\$ 603,007.04	\$ 603,007.04	\$ 603,007.04	100.00%	100.00%	AMPLIACION DE RED 6 POSTES	OBRA TERMINADA
PUE210402034278	280167	21061	CONSTRUCCIÓN DE BORDO (DIQUE) PARA PROTECCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO EN EL MUNICIPIO DE PANATEPEC, PUEBLA.	TERRERO	\$ 380,977.48	\$ 380,977.48	\$ 380,977.48	\$ 380,977.48	\$ 380,977.48	\$ 380,977.48	\$ 380,977.48	100.00%	100.00%	145 ML DE REHABILITACION DE CAMINO	OBRA TERMINADA
PUE210402041789	310157	2021002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO"	SAN ANTONIO	\$ 1,265,248.75	\$ 1,265,248.75	\$ 1,265,248.75	\$ 1,265,248.75	\$ 1,265,248.75	\$ 1,265,248.75	\$ 1,265,248.75	100.00%	100.00%	CONSTRUCCION DE 1135.34 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	OBRA TERMINADA
PUE210402041791	310163	2021003	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL PANATEPEC-EIDO CAÑADA COLOTLA DE LA LOCALIDAD DE PANATEPEC	PANATEPEC	\$ 2,000,017.39	\$ 2,000,017.39	\$ 2,000,017.39	\$ 2,000,017.39	\$ 2,000,017.39	\$ 2,000,017.39	\$ 2,000,017.39	100.00%	100.00%	REVESTIMIENTO DE 5.75 KM CON BALASTRE	OBRA TERMINADA
PUE210402042742	313402	2021006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE NUEVO JARDIN, MUNICIPIO DE PANATEPEC, PUEBLA	NUEVO JARDIN	\$ 1,044,729.46	\$ 1,044,729.46	\$ 651,516.51	\$ 1,044,729.46	\$ 651,516.51	\$ 651,516.51	\$ 651,516.51	41.60%	41.00%	CONSTRUCCION DE 816.58 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO .	OBRA EN PROCESO



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2021



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FCLO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE210402053999	N/A	21062	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL TERRENO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+870 EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	PANTEPEC	\$ 924,090.79	\$ 924,090.79	\$ 924,090.79	\$ 924,090.79	\$ 924,090.79	\$ 924,090.79	\$ 924,090.79	100.00%	100.00%	1870 ML DE CAMINO	OBRA TERMINADA
TMP_PUE210402054113	N/A	2021004	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TEJERIA	TEJERIA	\$ 846,007.93	\$ 995,764.03	\$ 995,764.03	\$ 995,764.03	\$ 832,477.74	\$ 832,477.74	\$ 832,477.74	80.00%	78.96%	173.34 M2 CUADRADOS DE CONSTRUCCION	OBRA EN PROCESO
TMP_PUE210402042742	N/A	2021006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE NUEVO JARDIN, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	NUEVO JARDIN	\$ 525,321.64	\$ 525,321.64	\$ 525,321.64	\$ 525,321.64	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	CONSTRUCCION DE 816.58 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO .	OBRA EN PROCESO
TMP_PUE210402054120	N/A	2021010	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL	NUEVO CARRIZAL	\$ 390,220.45	\$ 390,220.45	\$ 390,220.45	\$ 390,220.45	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	306.69 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	OBRA EN PROCESO
TMP_PUE210402054121	N/A	2021011	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADRERO EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA	MECAPALAPA	\$ 250,654.15	\$ 250,654.15	\$ 250,654.15	\$ 250,654.15	\$ 250,654.15	\$ 250,654.15	\$ 250,654.15	100.00%	100.00%	80 ML DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO	OBRA TERMINADA





MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	2020923.66	12125542	16.67	2020923.66	12125542	
	2do. Trimestre	41.67	5052309.15	12125542	41.67	5052309.15	12125542	
	3er. Trimestre	66.67	8083694.64	12125542	66.67	8083694.64	12125542	
	4to. Trimestre	100.00	12125542	12125542	100.00	12125542	12125542	SE ALCANZO META PLANEADA
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	12125542	12125542	68.18	8,267,791.79	12,125,542.00	
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.19	1963685.47	12125542	16.19	1,963,685.47	12,125,542.00	
	2do. Trimestre	41.67	5052309.15	12125542	40.49	4,909,906.73	12,125,542.00	
	3er. Trimestre	66.67	8083694.64	12125542	64.42	7,811,361.65	12,125,542.00	
	4to. Trimestre	100.00	12125542	12125542	68.18	8,267,791.79	12,125,542.00	
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	6.75	5052309.15	748258.98	3.94	5,052,309.15	1,283,328.00	
	4to. Trimestre	8.10	12125542	1496517.96	7.17	12,125,542.00	1,691,520.50	INGRESOS PROPIOS
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) - 1) * 100	4to Trimestre	0.00	1,496,517.96	1,496,517.96	-6.87	35,564,404.35	38,188,986.16	INGRESOS PROPIOS MAS PARTICIPACIONES 2020/2021

2021  2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 EL AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, PUEBLA

[Handwritten Signature]