

H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, PUEBLA.  
2018 - 2021



SRFT  
INFORME DEFINITIVO  
2020





"2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA"

"2021, 375 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA BIBLIOTECA PALAFOXIANA"

**H. AYUNTAMIENTO  
PANTEPEC PUE.**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
Oficio No. IX -005/2021

**ASUNTO: "VALIDACIÓN SRFT INFORME DEFINITIVO 2020"**

**RIVELINO BARRALES MORALES  
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR  
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al Informe Definitivo 2020.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

Atentamente  
Pantepec, Puebla. 25 de junio de 2020

  
G. Porfirio Castro Mateos  
Presidente Municipal  
E. Mail: PORFIRIO\_CASTRO2018@hotmail.com  
Tel: 222 201 3746

  
RECIBIDO  
FIA2/SB/CGPSE



C.c.p. Archivo Obras Públicas





**MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2020**

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	0.00	0	38	0	0	44	NO SE REGISTRARON PROYECTOS DEL TIPO "OTROS PROYECTOS".	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	73.68	28	38	70.45454545	31	44	SE REGISTRA UN VARIACIÓN A LA BAJA, RESPECTO A LO PLANEADO DEBIDO A LA CONTINGENCIA PRESENTADA	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	26.32	10	38	29.54545455	13	44	SE REGISTRA UN INCREMENTO EN PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA, DEBIDO A LA CONTINGENCIA PRESENTADA	


 SECRETARÍA DE SIEMPRE  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente  
**21 JUL 2021**  
  
**RECIBIDO**  
 FIAZ/SR/IC/SPSE







**MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2020**

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Promedio de avance en las metas porcentuales de / promedio de las metas programadas porcentuales de 1)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	100	100	100	100	100	100	SE CUMPLIO CON LAS METAS PORCENTUALES PLANEADAS
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	INFORME DEFINITIVO	100	12824252	12824252	100	12824252	12824252	12824252	SE EJERCIÓ LA TOTALIDAD DEL GASTO EN PRIORIDADES DEL FONDO
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	INFORME DEFINITIVO	100.00	12824252	12824252	100.00	12824252	12824252	12824252	SE EJERCIÓ LA TOTALIDAD DEL GASTO, CON RESPECTO AL MONTO ANUAL APROBADO DEL FONDO
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del	INFORME DEFINITIVO	7.81	12824252	1641054.5	8.57	12824252	1496517.96	1496517.96	NO SE HA OBTENIDO LA RECAUDACIÓN ESPERADA, YA QUE DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19, SE MANTUVIERON SUSPENDIDOS LOS SERVICIOS



*[Handwritten Signature]*

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente

21 JUL 2021

RECIBIDO



MUNICIPIO DE PANITPEC, PUEBLA  
 INFORME DEFINITIVO 2020  
 FONDOS DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOLIO SISTEMA SICP	No. REG.	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECUADRO INSTRUMENTADO	COMROMETIDO	DIVIDIDO	EJECUCION	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200010335	NA	2003	RECONSTRUCCIÓN Y COLOCACION DE SEITE EDIFICIOS DE MANTENIMIENTO EN LOS ESTANQUES DEL MUNICIPIO DE PANITPEC, PUEBLA.	PANITPEC, PUEBLA	\$425,415.50	\$425,415.50	\$425,415.50	\$425,415.50	\$425,415.50	\$425,415.50	\$425,415.50	100%	100%	7 PIEDRAS	OBRA TERMINADA
PUE2000112380	NA	2003	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL PANITPEC-CARRETA COCOTLA, DE COMROMETIDO MANTENIMIENTO DEL CAMINO Y EL EJIDO COMUNA DEL MUNICIPIO DE PANITPEC, PUEBLA.	EJIDO CARANA, PANITPEC	\$549,280.02	\$549,280.02	\$549,280.02	\$549,280.02	\$549,280.02	\$549,280.02	\$549,280.02	100%	100%	2000 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE2000117159	NA	2006	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (DL ETAPA) EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE AGUA LIMPA EN EL MUNICIPIO DE PANITPEC, PUEBLA.	AGUA LIMPA	\$638,706.57	\$638,706.57	\$638,706.57	\$638,706.57	\$638,706.57	\$638,706.57	\$638,706.57	100.00%	100.00%	108.89 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA
PUE2000182707	NA	2003	PANITPECACION CON CONCRETO HERRALLICO DE CALLE AL PANITPEC EN LA LOCALIDAD DE RETOLOTVA EN EL MUNICIPIO DE PANITPEC, PUEBLA.	RETOLOTVA	\$ 543,315.17 \$	\$ 543,315.17 \$	\$ 543,315.17 \$	\$ 543,315.17 \$	\$ 543,315.17 \$	\$ 543,315.17 \$	\$ 543,315.17 \$	100.00%	100.00%	418.46 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA
PUE2000182739	NA	2008	CONSTRUCCION DE 8 FOSAS SEPTICAS BISCORGA DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELABRA MUNICIPIO DE PANITPEC, PUEBLA.	LA CANDELABRA	\$ 759,417.92 \$	\$ 759,417.92 \$	\$ 759,417.92 \$	\$ 759,417.92 \$	\$ 759,417.92 \$	\$ 759,417.92 \$	\$ 759,417.92 \$	100.00%	100.00%	8 FOSAS SEPTICAS	OBRA TERMINADA

SECRETARIA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación

Gobierno  
 de Puebla

21 JUL 2021

RECIBIDO  
 EN REGISTRO

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL

2021

SECRETARIA DE BIENESTAR  
 COORDINACION GENERAL DE PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION





MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO  
 SECRETARÍA DE VIVIENDA, URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN  
 FOMENTO BASE PARA LA FUNDACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (PROPR)

NÚM. INTERIOR	NÚM. DE SOLERA	NÚM. DE PLANILLO	LOCALIDAD	PROPIETARIO	INSCRIPCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	COMPROMISARIO	ENTREGADOR	IMPORTE	PAGADO	AVANCE PAGA	CANTIDAD FOMENTO DE FOMENTO	CONSEVACIONES
PUE20200731140	20099	20099	EL NUEVO CARMONA	\$1,632,793.45	\$1,632,793.45	\$1,632,793.45	\$1,632,793.45	\$1,632,793.45	\$1,632,793.45	\$1,632,793.45	100.00%	332.00 M2	OBRAS TERMINADAS
PUE20200731150	20096	20096	EL PUEBLO	\$1,696,032.29	\$1,696,032.29	\$1,696,032.29	\$1,696,032.29	\$1,696,032.29	\$1,696,032.29	\$1,696,032.29	100.00%	681.33 METROS CUADRADOS	OBRAS TERMINADAS
PUE20200731154	20097	20097	TUMAH	\$1,645,333.33	\$1,645,333.33	\$1,645,333.33	\$1,645,333.33	\$1,645,333.33	\$1,645,333.33	\$1,645,333.33	100.00%	4287.41 METROS CUADRADOS	OBRAS TERMINADAS
PUE20200731162	20089	20089	MICHAPAN	\$1,691,052.49	\$1,691,052.49	\$1,691,052.49	\$1,691,052.49	\$1,691,052.49	\$1,691,052.49	\$1,691,052.49	100.00%	393.00 M2	OBRAS TERMINADAS
PUE20200731169	20019	20019	CIENFUEGOS	\$1,398,033.96	\$1,398,033.96	\$1,398,033.96	\$1,398,033.96	\$1,398,033.96	\$1,398,033.96	\$1,398,033.96	100.00%	1,173.7 METROS CUADRADOS	OBRAS TERMINADAS
PUE20200731172	20011	20011	EL JARDÍN	\$1,379,634.88	\$1,379,634.88	\$1,379,634.88	\$1,379,634.88	\$1,379,634.88	\$1,379,634.88	\$1,379,634.88	100.00%	372.3 METROS CUADRADOS	OBRAS TERMINADAS
PUE20200731180	20012	20012	EL NUEVO CARMONA	\$964,274.41	\$964,274.41	\$964,274.41	\$964,274.41	\$964,274.41	\$964,274.41	\$964,274.41	100.00%	40 METROS CUADRADOS	OBRAS TERMINADAS
PUE20200731189	20013	20013	EL JARDÍN	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	100.00%	1.00 M2	OBRAS TERMINADAS
PUE20200731193	20014	20014	EL NUEVO CARMONA	\$1,394,000.34	\$1,394,000.34	\$1,394,000.34	\$1,394,000.34	\$1,394,000.34	\$1,394,000.34	\$1,394,000.34	100.00%	3688.0 METROS CUADRADOS	OBRAS TERMINADAS
PUE20200731200	20019	20019	SANTA CRUZ	\$218,032.28	\$218,032.28	\$218,032.28	\$218,032.28	\$218,032.28	\$218,032.28	\$218,032.28	100.00%	262.00 M2	OBRAS TERMINADAS
PUE20200731209	20019	20019	PARAISO	\$1,375,091.19	\$1,375,091.19	\$1,375,091.19	\$1,375,091.19	\$1,375,091.19	\$1,375,091.19	\$1,375,091.19	100.00%	1122.3 M2	OBRAS TERMINADAS
PUE20200731215	20019	20019	COMUNIDAD	\$1,376,091.92	\$1,376,091.92	\$1,376,091.92	\$1,376,091.92	\$1,376,091.92	\$1,376,091.92	\$1,376,091.92	100.00%	1843.1 M2	OBRAS TERMINADAS
PUE20200731218	20021	20021	EL JARDÍN	\$1,696,134.21	\$1,696,134.21	\$1,696,134.21	\$1,696,134.21	\$1,696,134.21	\$1,696,134.21	\$1,696,134.21	100.00%	1118.0 METROS CUADRADOS	OBRAS TERMINADAS
PUE20200731220	20021	20021	AMBITO DEL TIENE	\$964,022.82	\$964,022.82	\$964,022.82	\$964,022.82	\$964,022.82	\$964,022.82	\$964,022.82	100.00%	1612.1 METROS CUADRADOS	OBRAS TERMINADAS
PUE20200731253	20020	20020	EL PUEBLO	\$1,671,074.14	\$1,671,074.14	\$1,671,074.14	\$1,671,074.14	\$1,671,074.14	\$1,671,074.14	\$1,671,074.14	100.00%	1972.3 M2	OBRAS TERMINADAS
PUE20200731264	20027	20027	EL NUEVO CARMONA	\$1,691,262.19	\$1,691,262.19	\$1,691,262.19	\$1,691,262.19	\$1,691,262.19	\$1,691,262.19	\$1,691,262.19	100.00%	4272.8 M2	OBRAS TERMINADAS
PUE20200731269	20019	20019	COMUNIDAD	\$279,000.00	\$279,000.00	\$279,000.00	\$279,000.00	\$279,000.00	\$279,000.00	\$279,000.00	100.00%	48.00 M2	OBRAS TERMINADAS

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
 SECRETARÍA DE VIVIENDA, URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN  
 FOMENTO BASE PARA LA FUNDACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (PROPR)

RECIBIDO  
 27 JULIO 2021  
 F42/SB/CGPSE



Handwritten signature







Mod.	Asignación	Tip. de Pago	Clave de Banco	Tip. de Inscr.	Clave Banco	Modalidad	Programa	Subprograma	Objeto	Requisito	Monto	Comprobado	Comprobado	Devengado	Ejército	Pagado	Centros	Proyectos	Observaciones
2	111	2020	2	33	1	15081.06	Programa para el Programa de Inversión en el Desarrollo del Estado de Puebla	4	PROYECTOS	1	15081.06	0	152328.6	152328.6	152328.6	152328.6			VERIFICACIÓN DE OBTENCIÓN DE CREDITOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA VIVIENDA
2											290520.9	32814.31	523524.31	523524.31	523524.31	523524.31			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA VIVIENDA
2											408229.3	347296.5	347296.5	347296.5	347296.5	347296.5			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA VIVIENDA
2											217003.3	217003.3	217003.3	217003.3	217003.3	217003.3			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA VIVIENDA
2	111	2020	2	33	1	6421.38	Programa para el Programa de Inversión en el Desarrollo del Estado de Puebla	5	CONSTRUCCIÓN	1	6421.38	0	127706.06	127706.06	127706.06	127706.06			PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO
2											4802000	340776.16	340776.16	340776.16	340776.16	340776.16			ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS DE VIGILANCIA
2											424113	424113	424113	424113	424113	424113			ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS DE VIGILANCIA
2											441212.6	441212.6	441212.6	441212.6	441212.6	441212.6			ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS DE VIGILANCIA
2											120421.25	120421.25	120421.25	120421.25	120421.25	120421.25			ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS DE VIGILANCIA
2											639613.7	639613.7	639613.7	639613.7	639613.7	639613.7			ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS DE VIGILANCIA
2											500000	500000	500000	500000	500000	500000			ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS DE VIGILANCIA
2											148256.09	148256.09	148256.09	148256.09	148256.09	148256.09			ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS DE VIGILANCIA
2											280001.7	280001.7	280001.7	280001.7	280001.7	280001.7			ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS DE VIGILANCIA
2											328487	328487	328487	328487	328487	328487			ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS DE VIGILANCIA
2											500000	500000	500000	500000	500000	500000			ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS DE VIGILANCIA
2											759412.92	759412.92	759412.92	759412.92	759412.92	759412.92			ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS DE VIGILANCIA

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Equidad, Seguimiento y  
 Asesoría

21 JUL 2021

RECIBIDO  
 FINANCIACIÓN

*[Handwritten Signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2021  
 H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, PUEBLA  
 2018