

H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, PUEBLA.
2018 - 2021



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS

SRFT

3er. INFORME TRIMESTRAL

EJERCICIO 2021



**H. AYUNTAMIENTO
PANTEPEC PUE.**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Oficio No. IX -018/2021

Pantepec, Puebla, a 14 de octubre de 2021

Asunto: **"Validación SRFT 3er Trimestre 2021"**

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; **solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 3er. Informe Trimestral del ejercicio 2021.**

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

Atentamente



C. Porfirio Castro Mateos
Presidente Municipal Constitucional
E. Mail: PORFIRIO_CASTRO2018@hotmail.com
Tel: 222 201 3746

C. C. P. Archivo Obras Públicas



MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	45	0.00	0	45	NO SE CONTEMPLAN OTROS PROYECTOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE.	
	2do. Trimestre	0.00	0	45	0.00	0	45	POR PROBLEMAS TÉCNICOS PARA LA CAPTURA, NO SE REGISTRO INFORMACION EN EL SISTEMA MIDS	
	3er. Trimestre	0.00	0	45	0.00	0	45	NO SE CONTEMPLAN OTROS PROYECTOS PARA EL TERCER TRIMESTRE.	
	4to. Trimestre	0.00	0	45					

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	45	0.00	0	45	SE TIENEN PROYECTOS EN PROYECTOS VALIDACION POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y EN PROCESO DE ASIGNACION DE RECURSOS, ADEMAS SE PRESENTARON PROBLEMAS TECNICOS PARA CARGA DE INFORMACION EN MIDS	
	2do. Trimestre	40.00	18	45	0.00	0	45	SE TIENEN PROYECTOS EN PROYECTOS VALIDACION POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y EN PROCESO DE ASIGNACION DE RECURSOS, ADEMAS SE PRESENTARON PROBLEMAS TECNICOS PARA CARGA DE INFORMACION EN MIDS	
	3er. Trimestre	60.00	27	45	37.78	17	45	SE TUVO UNA VARIACION A LA BAJA EN EL TIPO DE PROYECTO, DEBIDO A LOS TIPOS DE PROYECTOS QUE SE SOLICITAN POR LA POBLACION, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	
	4to. Trimestre	71.11	32	45					



SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Gobierno de Puebla
 Sistema

14 OCT 2021

RECIBIDO
 FIAZ/SB/COPSE



MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	45	0.00	0	45 SE TIENEN PROYECTOS EN PROYECTOS VALIDACIÓN POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS, ADEMÁS SE PRESENTARON PROBLEMAS TÉCNICOS PARA CARGA DE INFORMACIÓN EN MIDS.
	2do. Trimestre	8.89	4	45	0.00	0	45 SE TIENEN PROYECTOS EN PROYECTOS VALIDACIÓN POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS, ADEMÁS SE PRESENTARON PROBLEMAS TÉCNICOS PARA CARGA DE INFORMACIÓN EN MIDS.
	3er. Trimestre	17.78	8	45	57.78	26	45 SE TUVO UNA VARIACION A LA ALTA EN EL TIPO DE PROYECTO, DEBIDO A LOS TIPOS DE PROYECTOS QUE SE SOLICITARON POR LA POBLACION, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS
	4to. Trimestre	28.89	13	45			



[Handwritten signature]

Observaciones	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devoluendo	Recaudado (M Comprometido)	Modificado	Aprobado	Reintegrado	Reintegrado	Reintegrado	Reintegrado
PARTIDA ERRONEA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN: REHABILITACIÓN DE OBRAS ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIONES, PAVIMENTO HIDRÁULICO			28779769.29	28779769.29	28779769.29	28779769.29	28779769.29	28779769.29	28779769.29	28779769.29	28779769.29	28779769.29
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN BIENES PROPIOS (PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO)			2156747.62	2156747.62	2156747.62	2156747.62	2156747.62	2156747.62	2156747.62	2156747.62	2156747.62	2156747.62
VIVIENDA: SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL, BIODIGESTORES Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA			1956654.33	1956654.33	1956654.33	1956654.33	1956654.33	1956654.33	1956654.33	1956654.33	1956654.33	1956654.33
PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA			782443.55	782443.55	782443.55	782443.55	782443.55	782443.55	782443.55	782443.55	782443.55	782443.55
PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO			3041174.67	3041174.67	3041174.67	3041174.67	3041174.67	3041174.67	3041174.67	3041174.67	3041174.67	3041174.67
APORTACIÓN AL CERESOCONVENIO			606277.1	606277.1	606277.1	606277.1	606277.1	606277.1	606277.1	606277.1	606277.1	606277.1
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN BIENES PROPIOS (PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN: REHABILITACIÓN DE OBRAS ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIONES, PAVIMENTO HIDRÁULICO			3381466.33	3381466.33	3381466.33	3381466.33	3381466.33	3381466.33	3381466.33	3381466.33	3381466.33	3381466.33

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

14 OCT 2021

RECIBIDO

FIN/2/SB/C/CPSE



[Handwritten signature]



14 OCT 2021

SECRETARIA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación Semestral y
Ejecución
Municipio de Pantepéc, Puebla

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SART)
TERCER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO DE XIHOTENC, PUEBLA



[Signature]

ROLLO SISTEMA SIVIC	NO. MOD.	FECHA DE OBRAS	NO. DE OBRAS	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULO MANTENIMIENTO	COMPLEMENTO	DEFERENDADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE HECHO	AVANCE REALIZADO	CANTIDAD / UMBRAL DE META	OBSERVACIONES
PUE21080196280	155477	21004	21004	PANTEPEC	\$ 561,265.65	\$ 561,265.65	\$ 561,265.65	\$ 561,265.65	\$ 561,265.65	\$ 561,265.65	\$ 561,265.65	100.00%	100.00%	346.76 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA
PUE21080196280	155508	21005	21005	PANTEPEC	\$ 278,685.34	\$ 278,685.34	\$ 278,685.34	\$ 278,685.34	\$ 278,685.34	\$ 278,685.34	\$ 278,685.34	100.00%	100.00%	284.97 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA
PUE21080196283	155335	21006	21006	PANTEPEC	\$ 155,494.59	\$ 155,494.59	\$ 155,494.59	\$ 155,494.59	\$ 155,494.59	\$ 155,494.59	\$ 155,494.59	100.00%	100.00%	103.02 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA
PUE21080196280	153479	21007	21007	PANTEPEC	\$ 167,521.40	\$ 167,521.40	\$ 167,521.40	\$ 167,521.40	\$ 167,521.40	\$ 167,521.40	\$ 167,521.40	100.00%	100.00%	407 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE21080196283	153955	21006	21006	PANTEPEC	\$ 272,344.80	\$ 272,344.80	\$ 272,344.80	\$ 272,344.80	\$ 272,344.80	\$ 272,344.80	\$ 272,344.80	100.00%	100.00%	230 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE21080196280	155480	21009	21009	CANAL DE ECOTOLA	\$ 514,864.84	\$ 514,864.84	\$ 514,864.84	\$ 514,864.84	\$ 514,864.84	\$ 514,864.84	\$ 514,864.84	100.00%	100.00%	282.72 METROS CUADROS	OBRA TERMINADA
PUE21080196280	212694	21010	21010	PANTLAN	\$ 1,323,619.61	\$ 1,323,619.61	\$ 1,323,619.61	\$ 1,323,619.61	\$ 1,323,619.61	\$ 1,323,619.61	\$ 1,323,619.61	100.00%	100.00%	59.35 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE21080196283	212601	21011	21011	MEXCALMAN	\$ 219,667.87	\$ 219,667.87	\$ 219,667.87	\$ 219,667.87	\$ 219,667.87	\$ 219,667.87	\$ 219,667.87	100.00%	100.00%	2.4 KILOMETROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE21080196280	154900	21013	21013	PANTEPEC	\$ 265,956.80	\$ 265,956.80	\$ 265,956.80	\$ 265,956.80	\$ 265,956.80	\$ 265,956.80	\$ 265,956.80	100.00%	100.00%	66 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE21080196280	154170	21014	21014	NUOVO CANALIZ	\$ 2,435,928.27	\$ 2,435,928.27	\$ 2,435,928.27	\$ 2,435,928.27	\$ 2,435,928.27	\$ 2,435,928.27	\$ 2,435,928.27	100.00%	100.00%	1.44 KILOMETROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE21080196280	154541	21015	21015	TEPIEBA	\$ 1,560,103.95	\$ 1,560,103.95	\$ 1,560,103.95	\$ 1,560,103.95	\$ 1,560,103.95	\$ 1,560,103.95	\$ 1,560,103.95	100.00%	100.00%	156 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA
PUE21080196280	154552	21016	21016	PANTEPEC	\$ 104,900.98	\$ 104,900.98	\$ 104,900.98	\$ 104,900.98	\$ 104,900.98	\$ 104,900.98	\$ 104,900.98	100.00%	100.00%	121 PIEZAS	OBRA TERMINADA
PUE21080196280	154661	21017	21017	AMATELCA	\$ 422,380.18	\$ 422,380.18	\$ 422,380.18	\$ 422,380.18	\$ 422,380.18	\$ 422,380.18	\$ 422,380.18	100.00%	100.00%	156 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA
PUE21080196280	154670	21018	21018	SAN VICENTE	\$ 1,956,914.58	\$ 1,956,914.58	\$ 1,956,914.58	\$ 1,956,914.58	\$ 1,956,914.58	\$ 1,956,914.58	\$ 1,956,914.58	100.00%	100.00%	407.00 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA
PUE21080196280	154676	21019	21019	PANTEPEC	\$ 1,093,348.81	\$ 1,093,348.81	\$ 1,093,348.81	\$ 1,093,348.81	\$ 1,093,348.81	\$ 1,093,348.81	\$ 1,093,348.81	100.00%	100.00%	2746.70 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA
PUE21080196280	155527	21020	21020	PROGRESO DE ALLENDE (RANCHO NUEVO)	\$ 2,355,861.53	\$ 2,355,861.53	\$ 2,355,861.53	\$ 2,355,861.53	\$ 2,355,861.53	\$ 2,355,861.53	\$ 2,355,861.53	100.00%	100.00%	19 CONDOMINIOS	OBRA TERMINADA
PUE21080196280	155583	21021	21021	CANTELAMA	\$ 1,956,654.33	\$ 1,956,654.33	\$ 1,956,654.33	\$ 1,956,654.33	\$ 1,956,654.33	\$ 1,956,654.33	\$ 1,956,654.33	100.00%	100.00%		OBRA TERMINADA

14 OCT 2021

MUNICIPIO DE PANTIEREC, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SART)
 TERCER TRIMESTRE 2021



FOUNO SISTEMA SIFER	NO. MOD.	NO. DE OBRA	INDICADOR DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	INCORPORADO	RECAUDADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	ERENDIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / LIBRADO DE MONEDA	OBSERVACIONES
PUE210801981193	154697	21023	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA CARRETERA TRAMO MECAPALVA-ANILTEPEC EN LA LOCALIDAD DE MECAPALVA MUNICIPIO DE PANTIEREC PUEBLA	MECAPALVA	\$ 288,592.18	\$ 288,592.18	\$ 288,592.18	\$ 288,592.18	\$ 288,592.18	\$ 288,592.18	\$ 288,592.18	\$ 288,592.18	100.00%	100.00%	5.1 KILOMETROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE210801981225	154928	21025	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA CARRETERA TRAMO MECAPALVA-ANILTEPEC EN LA LOCALIDAD DE MECAPALVA MUNICIPIO DE PANTIEREC PUEBLA	PANTIEREC	\$ 176,574.06	\$ 176,574.06	\$ 176,574.06	\$ 176,574.06	\$ 176,574.06	\$ 176,574.06	\$ 176,574.06	\$ 176,574.06	100.00%	100.00%	432.69 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	OBRA TERMINADA
PUE210801981244	154794	21024	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA CARRETERA TRAMO MECAPALVA-ANILTEPEC EN LA LOCALIDAD DE MECAPALVA MUNICIPIO DE PANTIEREC PUEBLA	MECAPALVA	\$ 347,152.67	\$ 347,152.67	\$ 347,152.67	\$ 347,152.67	\$ 347,152.67	\$ 347,152.67	\$ 347,152.67	\$ 347,152.67	100.00%	100.00%	105.34 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE210801981604	154909	21027	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PERPENDICULAR A LA CALLE MARIAMONS EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE PANTIEREC	PANTIEREC	\$ 1,787,333.39	\$ 1,787,333.39	\$ 1,787,333.39	\$ 1,787,333.39	\$ 1,787,333.39	\$ 1,787,333.39	\$ 1,787,333.39	\$ 1,787,333.39	100.00%	100.00%	38 TONNKS	OBRA TERMINADA
PUE210801981790	154620	21028	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 28 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE PANTIEREC PUEBLA	28 DE ABRIL	\$ 1,236,082.65	\$ 1,236,082.65	\$ 1,236,082.65	\$ 1,236,082.65	\$ 1,236,082.65	\$ 1,236,082.65	\$ 1,236,082.65	\$ 1,236,082.65	100.00%	100.00%	3.66 KILOMETRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE210801981843	154669	21029	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LAS PALMAS - BURENA VISTA DEL 01-000 AL 31480, EN EL MUNICIPIO DE PANTIEREC PUEBLA	BURENA VISTA	\$ 1,236,082.65	\$ 1,236,082.65	\$ 1,236,082.65	\$ 1,236,082.65	\$ 1,236,082.65	\$ 1,236,082.65	\$ 1,236,082.65	\$ 1,236,082.65	100.00%	100.00%	2480 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA
PUE210801981886	156718	21030	CONSTRUCCION DE TERCER EN ESPASO DE LA PAVSA PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE PANTIEREC PUEBLA	SAN ANTONIO	\$ 159,353.23	\$ 159,353.23	\$ 159,353.23	\$ 159,353.23	\$ 159,353.23	\$ 159,353.23	\$ 159,353.23	\$ 159,353.23	100.00%	100.00%	139 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA
PUE210801981980	156978	21031	CONSTRUCCION DE TERCER EN ESPASO DE LA PAVSA PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LINCOLN EN EL MUNICIPIO DE PANTIEREC PUEBLA	NUEVO LINCOLN	\$ 164,232.38	\$ 164,232.38	\$ 164,232.38	\$ 164,232.38	\$ 164,232.38	\$ 164,232.38	\$ 164,232.38	\$ 164,232.38	100.00%	100.00%	139.97 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	OBRA TERMINADA
PUE210801981984	156983	21032	CONSTRUCCION DE TERCER EN ESPASO DE LA PAVSA PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE ALEJANDRO (RAMONO NUEVO) EN EL MUNICIPIO DE PANTIEREC PUEBLA	PANTIEREC	\$ 137,975.86	\$ 137,975.86	\$ 137,975.86	\$ 137,975.86	\$ 137,975.86	\$ 137,975.86	\$ 137,975.86	\$ 137,975.86	100.00%	100.00%	191.46 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	OBRA TERMINADA
PUE210801982024	157997	21034	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALCADO EN CALLE MANUEL ANTA CAMACHO, ENTRE CALLES AGOSTO LOPEZ MATEOS Y CALLE DEL MANAY EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE PANTIEREC PUEBLA	PANTIEREC	\$ 511,474.74	\$ 511,474.74	\$ 511,474.74	\$ 511,474.74	\$ 511,474.74	\$ 511,474.74	\$ 511,474.74	\$ 511,474.74	100.00%	100.00%	530.80 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA
PUE210801982026	157100	21035	REHABILITACION DEL CAMINO SACCA COCOSHAS EN EL MARIN EN LA LOCALIDAD DE CEBA CHICA EN EL MUNICIPIO DE PANTIEREC PUEBLA	CEBA CHICA	\$ 104,304.75	\$ 104,304.75	\$ 104,304.75	\$ 104,304.75	\$ 104,304.75	\$ 104,304.75	\$ 104,304.75	\$ 104,304.75	100.00%	100.00%	500 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE210801982029	157107	21036	REHABILITACION DEL CAMINO SACCA COCOSHAS EN EL MARIN EN LA LOCALIDAD DE CEBA CHICA EN EL MUNICIPIO DE PANTIEREC PUEBLA	PANTIEREC	\$ 262,044.51	\$ 262,044.51	\$ 262,044.51	\$ 262,044.51	\$ 262,044.51	\$ 262,044.51	\$ 262,044.51	\$ 262,044.51	100.00%	100.00%	750 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE210801982035	157122	21037	CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO A LA COLONIA NUEVA EN LA LOCALIDAD DE LA CEBA CHICA EN EL MUNICIPIO DE PANTIEREC PUEBLA	CEBA CHICA	\$ 703,831.83	\$ 703,831.83	\$ 703,831.83	\$ 703,831.83	\$ 703,831.83	\$ 703,831.83	\$ 703,831.83	\$ 703,831.83	100.00%	100.00%	481.05 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	OBRA TERMINADA
PUE210801982173	200728	21038	CONSTRUCCION DE ANILLO DE CONTENCION PARA RETENER LA CALLE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CAJON DE COLOTLA EN EL MUNICIPIO DE PANTIEREC PUEBLA	CAJON DE COLOTLA	\$ 736,030.67	\$ 736,030.67	\$ 736,030.67	\$ 736,030.67	\$ 736,030.67	\$ 736,030.67	\$ 736,030.67	\$ 736,030.67	100.00%	100.00%	275.70 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA
PUE210801982185	200544	21039	REHABILITACION DEL CAMINO SACCA COCOSHAS AL AMBONO DEL TIGRE EN LA LOCALIDAD DE TEBUBA EN EL MUNICIPIO DE PANTIEREC PUEBLA	TEBUBA	\$ 166,848.22	\$ 166,848.22	\$ 166,848.22	\$ 166,848.22	\$ 166,848.22	\$ 166,848.22	\$ 166,848.22	\$ 166,848.22	100.00%	100.00%	603 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE210801982188	200517	21040	REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COCOSHAS EN LA LOCALIDAD DE EBDO CAJONAL VISO EN EL MUNICIPIO DE PANTIEREC PUEBLA	EBDO CAJONAL	\$ 331,222.07	\$ 331,222.07	\$ 331,222.07	\$ 331,222.07	\$ 331,222.07	\$ 331,222.07	\$ 331,222.07	\$ 331,222.07	100.00%	100.00%	1545 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE210801982190	209515	21042	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALCADO EN CALLE 3 EN EL CRUCE CALLE EL CENIL EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE PANTIEREC PUEBLA	PANTIEREC	\$ 328,226.70	\$ 328,226.70	\$ 328,226.70	\$ 328,226.70	\$ 328,226.70	\$ 328,226.70	\$ 328,226.70	\$ 328,226.70	100.00%	100.00%	315.16 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	OBRA TERMINADA



MUNICIPIO DE NICOTERIC, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2021



FOLIO SISTEMA SICP	NO. MODOS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MENSUAL	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERENDADO	PAGADO	AVANCE ERENDADO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21080199429	205642	21043	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERALDO EN CALLE PRIVADA BENTO RUIZ EN LA LOCALIDAD DE MECAPALPA, EN EL MUNICIPIO DE PANITLÉC, PUEBLA	MECAPALPA	\$ 127,617.96	\$	\$ 127,617.96	\$	\$ 127,617.96	\$	\$ 127,617.96	100.00%	100.00%	95.40 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	OBRA TERMINADA
PUE21080199401	205534	21044	REVESTIMIENTO DE TUBERIAS PRINCIPALES EN LA LOCALIDAD DE ISMAEL ZAMAGOSA, EN EL MUNICIPIO DE PANITLÉC, PUEBLA	ISMAEL ZAMAGOSA	\$ 625,666.69	\$	\$ 625,666.69	\$	\$ 625,666.69	\$	\$ 625,666.69	100.00%	100.00%	125.3 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE21080199415	205640	21045	REVESTIMIENTO DE CALLE ACCESO AL PANTEN EN LA LOCALIDAD DE AMELUCA, EN EL MUNICIPIO DE PANITLÉC, PUEBLA	AMELUCA	\$ 527,610.60	\$	\$ 527,610.60	\$	\$ 527,610.60	\$	\$ 527,610.60	100.00%	100.00%	680 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE21080199393	212102	21046	REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS LOS CERES, XANATI, EN LA LOCALIDAD DE AMELUCA, EN EL MUNICIPIO DE PANITLÉC, PUEBLA	AMELUCA	\$ 776,645.81	\$	\$ 776,645.81	\$	\$ 776,645.81	\$	\$ 776,645.81	100.00%	100.00%	3.1 KILOMETRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE21080199591	212230	21047	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERALDO EN CALLE ACCESO PRIMERA DEL GOBIERNO OBRA AL PISO EN LA LOCALIDAD ISMAEL ZAMAGOSA, DEL MUNICIPIO PANITLÉC, PUEBLA	ISMAEL ZAMAGOSA	\$ 2,576,560.96	\$	\$ 2,576,560.96	\$	\$ 2,576,560.96	\$	\$ 2,576,560.96	100.00%	100.00%	2680 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA
PUE21080199810	219681	21049	CONSTRUCCION DE CAMINO SACCA COSECHAS LA PALMA DEL CANTIL, LOS MAJANTALES DOS, PALO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE EIDO AGUA LINDA (DOS ARBOS), EN EL MUNICIPIO DE PANITLÉC, PUEBLA	EIDO AGUA LINDA (DOS ARBOS)	\$ 548,453.74	\$	\$ 548,453.74	\$	\$ 548,453.74	\$	\$ 548,453.74	100.00%	100.00%	1.46 KILOMETRO LINEAL	OBRA TERMINADA
PUE21080199873	222571	21050	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERALDO EN CALLE XICOMOC DE LOS CASAMIENTOS OBRA AL 0+143.58, EN LA LOCALIDAD DE TENISCO, DEL MUNICIPIO PANITLÉC, PUEBLA	TENISCO	\$ 707,904.49	\$	\$ 707,904.49	\$	\$ 707,904.49	\$	\$ 707,904.49	100.00%	100.00%	503.22 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	OBRA TERMINADA
PUE21080199884	222777	21051	CONSTRUCCION DE PATA, ROBICA, EN LA LOCALIDAD DE ACAMANCILLO, EN EL MUNICIPIO DE PANITLÉC, PUEBLA	ACAMANCILLO	\$ 1,419,666.24	\$	\$ 1,419,666.24	\$	\$ 1,419,666.24	\$	\$ 1,419,666.24	100.00%	100.00%	286.7 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	OBRA TERMINADA

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 SISTEMA

14 OCT 2021

RECIBIDO
 F-425870395E