
H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, PUEBLA.



SRFT
3ER. INFORME
TRIMESTRAL
2022



**Secretaría
de Bienestar**
Gobierno de Puebla

Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Oficio Núm. SB.CGPSE.225/2022

**C. PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONALES
ESTADO DE PUEBLA**

Con fundamento en los artículos 1º primero, segundo y cuarto párrafo, 3º segundo párrafo, 4º, 5º, 6º, 33, 47, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 85, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 56, 71, 72 fracciones I, II y IV, 80 y 81 de la Ley de Contabilidad Gubernamental; Primero, Segundo, Tercero fracción IX, Sexto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33 (SRFT); y los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimientos de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios; 81 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17, 45 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 25 fracción VIII y XVI del Reglamento Interior de esta Secretaría.

Me permito enviar la semaforización relativa a los resultados correspondientes a Informe Tercer Trimestre del ejercicio 2022. No omitiendo señalar que en aquellos casos en los que el estatus corresponda a **NO REPORTÓ (rojo)** o **NO SOLVENTÓ (amarillo)**, deberán llevar a cabo las medidas necesarias para el cumplimiento del reporte de información en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el próximo trimestre, y solventar dichas observaciones, evitando en todo momento que las instancias correspondientes lleven a cabo el inicio de procedimientos de determinación de responsabilidades que correspondan por las omisiones a la Ley.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 27 de octubre de 2022

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA

**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR**

C.c.p. Lizeth Sánchez García, Secretaría de Bienestar. Para su conocimiento. Presente.
Archivo

Elabora: MSHS

Valida: Alejandro Iván Baquedano Sánchez


Calle 20 Oriente 2036, Colonia Humboldt
Puebla, Pue. C.P. 72370 Tel. (222) 777 97 00
bienestar@puebla.gob.mx | www.sb.puebla.gob.mx

DENUNCIAS E INCONFORMIDADES
800 466 37 86
PROINTEGRIDAD
prointegridad.puebla.gob.mx



Municipio Pantepec

Resultados SRFT Tercer Trimestre 2022 FISM



Secretaría
de Bienestar
Gobierno de Puebla

Módulo Destino del Gasto



Módulo Ejercicio del Gasto



Módulo Indicadores



Resultados SRFT Tercer Trimestre 2022 FORTAMUN

Módulo Destino del Gasto



Módulo Ejercicio del Gasto



Módulo Indicadores



Estatus



SI reportó



NO solventó



NO reportó



Coordinación General
de Planeación,
Seguimiento y Evaluación



DEPENDENCIA	MPIO. PANTEPEC
SECCIÓN	PRESIDENCIA MPAL.
EXPEDIENTE	OBRAS-01/2022
NÚMERO DE OFICIO	PANT-2022/042

Pantepec, Puebla. 14 de octubre de 2022

Asunto: **Validación tercer trimestre 2022**

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

Atentamente


C. Porfirio Castro Mateos
Presidente Municipal

E. Mail: PORFIRIO_CASTRO2018@hotmail.com
Tel: 222 201 3746

C.c.p. Archivo Obras Públicas



PLAZA PRINCIPAL S/N, COL. CENTRO, PANTEPEC, PUEBLA. C.P. 73020

TEL: 01 746 84 7 20 84 e-mail: pantepec_pue@hotmail.com

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MODS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220302125464	187497	2022010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, DEL CADENAMIENTO 04-300 AL 04-448.50, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	LAS PALMAS	\$919,522.66	\$ 919,522.66	\$ 919,522.66	\$ 919,522.66	\$ 919,522.66	\$ 919,522.66	\$ 919,522.66	100.00%	100.00%	Metros Cuadros	877.56	OBRA TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
PUE220302126128	190510	2022011	REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CEBADILLAS, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	CEBADILLAS	\$848,749.80	\$ 848,749.80	\$ 848,749.80	\$ 848,749.80	\$ 848,749.80	\$ 848,749.80	\$ 848,749.80	100.00%	100.00%	Metros Cuadros	286	OBRA TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
PUE220302126140	190555	2022012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES 5 DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO Y PRIVADA RODOLFO ALDANA, EN LA LOCALIDAD MECAPALAPA, DEL MUNICIPIO PANTEPEC PUEBLA	CINCO DE MAYO	\$2,670,754.19	\$ 2,670,754.19	\$ 2,670,754.19	\$ 2,670,754.19	\$ 2,670,754.19	\$ 2,670,754.19	\$ 2,670,754.19	100.00%	100.00%	Metros Cuadros	2176	OBRA TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
PUE220302126214	190920	2022013	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS OJO DE AGUA, DEL KM 0-000 AL 1+635, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTAL, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	EL ZAPOTAL	\$800,269.88	\$ 800,269.88	\$ 800,269.88	\$ 800,269.88	\$ 800,269.88	\$ 800,269.88	\$ 800,269.88	100.00%	100.00%	Metros lineales	1635	OBRA TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
PUE220302126734	193749	2022014	MANUTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AJUAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 21DPB0428K, EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	MECAPALA	\$891,529.69	\$ 891,529.69	\$ 891,529.69	\$ 891,529.69	\$ 891,529.69	\$ 891,529.69	\$ 891,529.69	100.00%	100.00%	Aula	8	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PUE220302126741	193870	2022015	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS PANTEPEC - MEDIA LUNA, DEL KM 0-000 AL 1+900, EN LA LOCALIDAD DE PANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	PANTEPEC	\$1,513,433.43	\$ 1,513,433.43	\$ 1,513,433.43	\$ 1,513,433.43	\$ 1,513,433.43	\$ 1,513,433.43	\$ 1,513,433.43	100.00%	100.00%	Kilómetro lineal	1.9	OBRA TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
PUE220302126759	193819	2022016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA C.C.T. 21DING009K EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	MECAPALA	\$766,434.75	\$ 766,434.75	\$ 766,434.75	\$ 766,434.75	\$ 766,434.75	\$ 766,434.75	\$ 766,434.75	100.00%	100.00%	Metros Cuadros	248	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PUE220302126769	193858	2022018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PANTEPEC, Y CALLE DEL JUZGADO, EN LA LOCALIDAD DE EL POZO, DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	EL POZO	\$637,515.00	\$ 637,515.00	\$ 637,515.00	\$ 637,515.00	\$ 637,515.00	\$ 637,515.00	\$ 637,515.00	100.00%	100.00%	Metros Cuadros	475	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PUE220302126814	193990	2022019	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DEL PREESCOLAR RUBEN DARIO GARCIA SARMIENTO, C.C.T. 21DIN1521H, EN LA LOCALIDAD EIDO CARRIZAL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	EIDO CARRIZAL VIEJO	\$529,429.50	\$ 529,429.50	\$ 529,429.50	\$ 529,429.50	\$ 529,429.50	\$ 529,429.50	\$ 529,429.50	100.00%	100.00%	Metros lineales	45	OBRA TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
PUE220302126845	194092	2022020	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL POZO, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	EL POZO	\$943,683.20	\$ 943,683.20	\$ 943,683.20	\$ 943,683.20	\$ 943,683.20	\$ 943,683.20	\$ 943,683.20	100.00%	100.00%	Metros cuadrados de construcción	320	OBRA TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

194294	2022021	194294	CONSTRUCCION DE 60 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	BUENA VISTA	\$1,009,659.00	\$1,009,659.00	\$1,009,659.00	\$1,009,659.00	\$1,009,659.00	\$1,009,659.00	\$1,009,659.00	100.00%	100.00%	\$ 1,009,659.00	\$ 1,009,659.00	Metros Cuadras	2100	OBRA TERMINADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
194297	2022021	194297	TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	LA UNION	\$201,930.00	\$201,930.00	\$201,930.00	\$201,930.00	\$201,930.00	\$201,930.00	\$201,930.00	100.00%	100.00%	\$ 201,930.00	\$ 201,930.00	Metros Cuadras	429	OBRA TERMINADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
194412	2022021	194412	CONSTRUCCION DE 62 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	LAS PALMAS	\$1,043,306.00	\$1,043,306.00	\$1,043,306.00	\$1,043,306.00	\$1,043,306.00	\$1,043,306.00	\$1,043,306.00	100.00%	100.00%	\$ 1,043,306.00	\$ 1,043,306.00	Metros Cuadras	2170	OBRA TERMINADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
194495	2022021	194495	TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	SAN ANTONIO	\$1,110,624.00	\$1,110,624.00	\$1,110,624.00	\$1,110,624.00	\$1,110,624.00	\$1,110,624.00	\$1,110,624.00	100.00%	100.00%	\$ 1,110,624.00	\$ 1,110,624.00	Metros Cuadras	2310	OBRA TERMINADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
194793	2022021	194793	CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA COLOTLA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	CAÑADA COLOTLA	\$622,623.00	\$622,623.00	\$622,623.00	\$622,623.00	\$622,623.00	\$622,623.00	\$622,623.00	100.00%	100.00%	\$ 622,623.00	\$ 622,623.00	Metros Cuadras	1295	OBRA TERMINADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
195261	2022021	195261	CONSTRUCCION DE 146 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EIDO CAÑADA COLOTLA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	EIDO CAÑADA COLOTLA	\$2,456,829.58	\$2,456,829.58	\$2,456,829.58	\$2,456,829.58	\$2,456,829.58	\$2,456,829.58	\$2,456,829.58	100.00%	100.00%	\$ 2,456,829.58	\$ 2,456,829.58	Metros Cuadras	5110	OBRA TERMINADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
197511	2022021	197511	CONSTRUCCION DE 97 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA CHICA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	LA CEIBA CHICA	\$1,632,282.00	\$1,632,282.00	\$1,632,282.00	\$1,632,282.00	\$1,632,282.00	\$1,632,282.00	\$1,632,282.00	100.00%	100.00%	\$ 1,632,282.00	\$ 1,632,282.00	Metros Cuadras	3395	OBRA TERMINADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
197598	2022021	197598	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	EL JONOTE	\$84,138.00	\$84,138.00	\$84,138.00	\$84,138.00	\$84,138.00	\$84,138.00	\$84,138.00	100.00%	100.00%	\$ 84,138.00	\$ 84,138.00	Metros Cuadras	175	OBRA TERMINADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
198605	2022021	198605	CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PAPAATLAR EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	PAPAATLAR	\$302,897.00	\$302,897.00	\$302,897.00	\$302,897.00	\$302,897.00	\$302,897.00	\$302,897.00	100.00%	100.00%	\$ 302,897.00	\$ 302,897.00	Metros Cuadras	630	OBRA TERMINADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
198609	2022021	198609	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL JOBO EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	EL JOBO	\$33,655.00	\$33,655.00	\$33,655.00	\$33,655.00	\$33,655.00	\$33,655.00	\$33,655.00	100.00%	100.00%	\$ 33,655.00	\$ 33,655.00	Metros Cuadras	70	OBRA TERMINADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
198628	2022022	198628	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE PERPENDICULAR A LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL DE EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	NUEVO CARRIZAL	\$298,124.65	\$298,124.65	\$298,124.65	\$298,124.65	\$298,124.65	\$298,124.65	\$298,124.65	100.00%	100.00%	\$ 298,124.65	\$ 298,124.65	Puentes	1	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
198669	2022023	198669	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA	PANTEPEC	\$186,413.84	\$186,413.84	\$186,413.84	\$186,413.84	\$186,413.84	\$186,413.84	\$186,413.84	100.00%	100.00%	\$ 186,413.84	\$ 186,413.84	Metros lineales	103	OBRA TERMINADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
207443	2022024	207443	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ESTAPA EN LA LOCALIDAD DEL TABLON (LA PLANADA) DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	EL TABLON (LA PLANADA)	\$1,985,517.89	\$1,985,517.89	\$1,985,517.89	\$1,985,517.89	\$1,985,517.89	\$1,985,517.89	\$1,985,517.89	100.00%	100.00%	\$ 1,985,517.89	\$ 1,985,517.89	Metros lineales	219	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

PUE220302129746	207549	2022028	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA	PANTEPEC	\$784,424.82	\$784,424.82	\$784,424.82	\$784,424.82	\$784,424.82	\$784,424.82	\$784,424.82	\$784,424.82	\$784,424.82	100.00%	100.00%	Metros lineales	517	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PUE220302129759	207586	2022029	MAINTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC C.C.T. 21DA0047U, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA	PANTEPEC	\$303,124.74	\$303,124.74	\$303,124.74	\$303,124.74	\$303,124.74	\$303,124.74	\$303,124.74	\$303,124.74	\$303,124.74	100.00%	100.00%	Aula	7	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
PUE220302129766	207608	2022032	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DEL PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA.	DE MECAPALAPA	\$986,973.96	\$986,973.96	\$986,973.96	\$986,973.96	\$986,973.96	\$986,973.96	\$986,973.96	\$986,973.96	\$986,973.96	100.00%	100.00%	Metros lineales	323	OBRA TERMINADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PUE220302129776	207664	2022033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA NIÑOS HEROES, EL MAMEY E INSURGENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA	PANTEPEC	\$1,418,475.33	\$1,418,475.33	\$1,418,475.33	\$1,418,475.33	\$1,418,475.33	\$1,418,475.33	\$1,418,475.33	\$1,418,475.33	\$1,418,475.33	100.00%	100.00%	Metros Cuadras	1319	OBRA TERMINADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PUE220302129790	207703	2022034	CONSTRUCCIÓN DE 37 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TELERIA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA.	TELERIA	\$2,585,091.48	\$2,585,091.48	\$2,585,091.48	\$2,585,091.48	\$2,585,091.48	\$2,585,091.48	\$2,585,091.48	\$2,585,091.48	\$2,585,091.48	100.00%	100.00%	Cuartos	37	OBRA TERMINADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PUE220302129997	208660	2022037	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA CARMEN VELEZ C.C.T. 21ETV9086T EN LA LOCALIDAD DE EL POZO DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	EL POZO	\$1,480,146.73	\$1,480,146.73	\$1,480,146.73	\$1,480,146.73	\$1,480,146.73	\$1,480,146.73	\$1,480,146.73	\$1,480,146.73	\$1,480,146.73	100.00%	100.00%	Metros cuadrados de construcción	546	OBRA TERMINADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PUE220302130005	208712	2022038	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CEIBA CHICA- EJIDO CAÑADA COLOTLA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 4+740, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUE.	LA CEIBA CHICA	\$969,516.77	\$969,516.77	\$969,516.77	\$969,516.77	\$969,516.77	\$969,516.77	\$969,516.77	\$969,516.77	\$969,516.77	100.00%	100.00%	Kilómetros lineal	4.7	OBRA TERMINADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PUE220302130021	208768	2022039	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE A CAMINO A SAN ANTONIO A LA COLONIA SAN MIGUEL, DEL KM 0+000 AL 1+500, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUE.	SAN ANTONIO	\$321,887.45	\$321,887.45	\$321,887.45	\$321,887.45	\$321,887.45	\$321,887.45	\$321,887.45	\$321,887.45	\$321,887.45	100.00%	100.00%	Kilómetros lineal	1.5	OBRA TERMINADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PUE220302130029	208799	2022040	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AMELUCA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	AMELUCA	\$979,192.24	\$979,192.24	\$979,192.24	\$979,192.24	\$979,192.24	\$979,192.24	\$979,192.24	\$979,192.24	\$979,192.24	100.00%	100.00%	Metros lineales	315	OBRA TERMINADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHOP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE220202099053	N/A	2022027	CONSTRUCCIÓN DE BORDO (DIQUE) EN RIO PANTEPEC, PARA EVITAR INUNDACIONES, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	NUEVO CARRIZAL	\$1,392,756.95	\$1,392,756.95	\$1,392,756.95	\$1,392,756.95	\$1,392,756.95	\$1,392,756.95	\$1,392,756.95	100.00%	100.00%	METROS CUBICOS	10905.78	OBRA TERMINADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
TMP_PUE220202099087	N/A	2022035	CONSTRUCCIÓN DE BORDO (DIQUE) EN RIO PANTEPEC, PARA EVITAR INUNDACIONES, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CARRIZAL VIEJO EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	EJIDO CARRIZAL VIEJO	\$2,536,399.77	\$2,536,399.77	\$1,193,507.54	\$1,193,507.54	\$1,193,507.54	\$1,193,507.54	\$1,193,507.54	47.06%	47.06%	METROS CUBICOS	14670.30	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN SE CONSIDERA UNA META FINAL DE 31176.8 M3

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)										
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
((Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	2309683.68	13858102	16.67	2309683.68	13858102	RECURSO MINISTRADO EN TIEMPO Y FORMA		
	2do. Trimestre	41.67	5774209.17	13858102	41.67	5774209.17	13858102	RECURSO MINISTRADO EN TIEMPO Y FORMA		
	3er. Trimestre	66.67	9238734.66	13858102	66.67	9238734.66	13858102	RECURSO MINISTRADO EN TIEMPO Y FORMA		
	4to. Trimestre	100.00	13858102	13858102						
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
(((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	13858102	13858102				NO SE REPORTA	HASTA EN EL CUARTO TRIMESTRE ENERO 2023	
	Índice en el Ejercicio de Recursos									
	Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
			Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	10.50	1455142.07	13858102	10.50	1455142.07	13858102	AVANCE MINIMO, DEBIDO A QUE EL RECURSO SE ENCUENTRA EN ASIGNACIÓN.		
	2do. Trimestre	41.67	5774209.17	13858102	35.29	4890682.27	13858102	AVANCE MINIMO, DEBIDO A QUE EL RECURSO SE ENCUENTRA EN ASIGNACIÓN.		
	3er. Trimestre	66.67	9238734.66	13858102	61.73	8555223.56	13858102	VARIACIÓN A LA BAJA DEBIDO A PROYECTOS EN VALIDACIÓN		
	4to. Trimestre	100.00	13858102	13858102						
Índice de Dependencia Financiera										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	10.40	5774209.17	555091.50	3.57	5774209.17	1618494.5	AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO SE CONSIDERA UNA ALZA EN LA RECAUDACIÓN EN RELACIÓN A LO PLANEADO, DEBIDO A LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA EN EL MUNICIPIO, Y AMPLITUD EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS, QUE REPRESENTAN MAYOR RECAUDACIÓN.		
	4to. Trimestre	12.48	13858102	1,110,183.00				NO SE REPORTA, HASTA EL CUARTO TRIMESTRE ENERO 2023		
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
(((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) * 100	4to Trimestre	52.36	1,691,520.50	1110183				NO SE REPORTA		

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Método de Cálculo	Período	Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS				Justificación de Variaciones			
		PLANEADO		ALCANZADA		PLANEADO		ALCANZADA	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	META ALCANZADA AÚN NO SE CUENTAN CON PROYECTOS, CLASIFICADOS COMO "OTROS"	
	2do. Trimestre	0.00	0	20	0.00	0	20	META ALCANZADA AÚN NO SE CUENTAN CON PROYECTOS, CLASIFICADOS COMO "OTROS"	
	3er. Trimestre	2.78	1	36	0.00	0	34	META ALCANZADA AÚN NO SE CUENTAN CON PROYECTOS, CLASIFICADOS COMO "OTROS"	
	4to. Trimestre	1.89	1	53					
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	50.00	1	2	50.00	1	2	META ALCANZADA, SE MENCIONA ADEMÁS QUE EXISTEN PROYECTOS EN VALIDACIÓN	
	2do. Trimestre	50.00	10	20	5.00	1	20	NO SE REGISTRARON PROYECTOS AL TRIMESTRE EN LAS MIDS, DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS EN LA MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN	
	3er. Trimestre	55.56	20	36	70.59	24	34	VARIACIÓN A LA ALTA, DEBIDO A LA DEMANDA DE PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA PARA ESTE TRIMESTRE	
	4to. Trimestre	56.60	30	53					
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	50.00	1	2	50.00	1	2	META ALCANZADA, SE MENCIONA ADEMÁS QUE EXISTEN PROYECTOS EN VALIDACIÓN	
	2do. Trimestre	50.00	10	20	5.00	1	20	NO SE REGISTRARON PROYECTOS AL TRIMESTRE EN LAS MIDS, DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS EN LA MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN	
	3er. Trimestre	41.67	15	36	29.41	10	34	SE REGISTRA VARIACIÓN A LA BAJA DEBIDO A QUE EXISTEN PROYECTOS DE ESTA INCIDENCIA EN VALIDACIÓN	
	4to. Trimestre	41.51	22	53					

