



MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PRIMER TRIMESTRE 2023, RECURSOS 2023

FAISMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230102208489	19061	2023004	CONSTRUCCION DE 70 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO AGUA LINDA DOS ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA. - 19061	EJIDO AGUA LINDA	\$1,124,561.93	\$1,124,561.93	\$1,124,561.93	\$1,124,561.93	\$1,124,561.93	\$1,124,561.93	\$1,124,561.93	100%	100%	2520 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE
PUE230102208500	19118	2023004	CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONAR EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA. - 19118	EL LIMONAR	\$644,582.92	\$644,582.92	\$644,582.92	\$644,582.92	\$644,582.92	\$644,582.92	\$644,582.92	100%	100%	1440 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE
PUE230102208505	19140	2023005	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA, SEGUNDA ETAPA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEJERIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA - 19140	TEJERIA	\$2,794,693.48	\$2,794,693.48	\$2,794,693.48	\$2,794,693.48	\$2,794,693.48	\$2,794,693.48	\$2,794,693.48	100%	100%	800 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE
FORTAMUN-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE230102213020	N/A	2023008	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE IXTOLOLOYA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC	IXTOLOLOYA	\$1,215,210.30	\$1,215,210.30	\$1,215,210.30	\$1,215,210.30	\$912,971.90	\$912,971.90	\$912,971.90	75%	75%	296.43 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO, AL PRIMER TRIMESTRE, LA META FINAL CONSTA DE 395.25 METROS CUADRADOS
TMP_PUE230102213022	N/A	2023014	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA RENIVELAR TERRAPLEN, PARA LA INSTALACIÓN DE UN SALÓN DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	GUADALUPE	\$728,603.56	\$728,603.56	\$728,603.56	\$728,603.56	\$728,603.56	\$728,603.56	\$728,603.56	100%	100%	240.45 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE
TMP_PUE230102213033	N/A	2023016	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ Y LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC	SANTA CRUZ	\$116,534.52	\$116,534.52	\$116,534.52	\$116,534.52	\$116,534.52	\$116,534.52	\$116,534.52	100%	100%	80 LUMINARIAS	OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE