

*H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, PUEBLA.*



**SRFT**  
**3er. TRIMESTRE**  
**2020**





Secretaría  
de Bienestar

Gobierno de Puebla

#PROintegridad

"2020, Año de Venustiano Carranza"  
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  
"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza"; a 04 de Noviembre de 2020  
Oficio SB.CGPSE.181/2020

**C. PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONALES  
ESTADO DE PUEBLA**

Con fundamento en los artículos 1o primero, segundo y cuarto párrafo, 3o segundo párrafo, 4o, 5, 6º, 33, 47, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 85, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 56, 71, 72 fracciones I, 11 y IV, 80 y 81 de la Ley de Contabilidad Gubernamental; Primero, Segundo, Tercero fracción IX, Sexto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33 (SRFT); y los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimientos de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios; 81 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17, 45 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 25 fracción VIII y XVI del Reglamento Interior de esta Secretaría;

Me permito enviar la semaforización relativa a los resultados correspondientes al Tercer Trimestre del ejercicio 2020.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"**

**ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA  
COORDINADORA GENERAL DE  
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

C.C.P.- Archivo.  
RBM

**DENUNCIAS E INCONFORMIDADES**  
**800 466 37 86**  
**PROINTEGRIDAD**  
prointegridad.puebla.gob.mx



Calle 20 Oriente 2036 colonia Humboldt  
Puebla, Pue. C.P.72370 Tel. (222) 7 77 97 00  
bienestar@puebla.gob.mx | www.sb.puebla.gob.mx

## Municipio de Pantepec





Secretaría  
de Bienestar  
Gobierno de Puebla

### Resultados SRFT Tercer Trimestre 2020 FISM



### Resultados SRFT Tercer Trimestre 2020 FORTAMUN



#### Estatus



SI reportó



NO solventó



NO reportó



Coordinación General  
de Planeación,  
Seguimiento y Evaluación





OFICIO: XXXX

ASUNTO: "VALIDACIÓN SRFT 3ER TRIMESTRE 2020"

**ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA  
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR  
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; **solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto, e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), **correspondiente al 3er. Informe Trimestral del ejercicio 2020.**

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla), Destino del Gasto y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

PANTEPEC, PUEBLA, A 15 DE OCTUBRE DE 2020

  
C. PORFIRIO CASTRO MATEOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUEBLA







MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
**INDICADORES**


FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)											
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	38	0	0	38	0	0	38	NO SE PLANEA EJECUTAR OBRAS DE "OTROS PROYECTOS"
	2do. Trimestre	0	0	38	0	0	38	0	0	38	NO SE REGISTRARON PROYECTOS DEL TIPO "OTROS PROYECTOS", YA QUE AUN LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN REVISION Y VALIDACIÓN
	3er. Trimestre	0	0	38	0	0	38	0	0	38	NO SE REGISTRARON PROYECTOS DEL TIPO "OTROS PROYECTOS".
	4to. Trimestre	0	0	38							
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	38	0	0	38	0	0	38	AUN NO SE CUENTA CON USUARIO PARA ACCEDER AL SISTEMA MIDS 2020
	2do. Trimestre	26.32	10	38	0	0	38	0	0	38	TIPO "DIRECTOS", YA QUE AUN LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN REVISION Y VALIDACIÓN
	3er. Trimestre	42.11	16	38	34.21	13	38				SE REGISTRA UN VARIACIÓN A LA BAJA, RESPECTO A LO PLANEADO, DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN
	4to. Trimestre	73.68	28	38							
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
	1er. Trimestre	0	0	38	0	0	38	0	0	38	AUN NO SE CUENTA CON USUARIO PARA ACCEDER AL SISTEMA MIDS 2020



RECIBIDO  
 21 JUL 2021  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente



(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	2do. Trimestre  3er. Trimestre  4to. Trimestre	13.15789474  21.05  26.32	5  8  10	38  38  38	0  15.79  0	0  6  0	38  38  38	38  38  38	NO SE REGISTRARON PROYECTOS DEL TIPO "COMPLEMENTARIOS", YA QUE AUN LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN Y VALIDACIÓN  SE REGISTRA UN VARIACIÓN A LA BAJA, RESPECTO A LO PLANEADO, DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN
--	--	---------------------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------	------------------------	---







MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES (AVANCE)


FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	66.67	10.00	15	93.33	14.00	15	SE REPORTAN EL GASTO DEL ENERO Y FEBRERO, ADQUISICIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
	2do. Trimestre	77.78	35.00	45.00	36.80	36.80	100	VARIACION MINIMA, YA QUE SE DIO UN AVANCE MAYOR PORCENTUAL, POR LA NECESIDAD DE GASTAR EN ACCIONES IMPLEMENTADAS
	3er. Trimestre	50.00	50.00	100.00	61.30	61.30	100	DEBIDO AL COVID 19, CAMBIO EN EL METODO DE CALCULO
	4to. Trimestre	100	100.00	100.00				VARIACION MINIMA, YA QUE SE DIO UN AVANCE MAYOR PORCENTUAL, POR LA NECESIDAD DE GASTAR EN ACCIONES IMPLEMENTADAS
<b>INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS</b>								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100	12824252	12824252				DEBIDO AL COVID 19, CAMBIO EN EL METODO DE CALCULO

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	

INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	





Método de Cálculo (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Período	INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA				Justificación de Variaciones	
		PLANEADO		ALCANZADA			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	14.11	1809304.7	12824252	14.11	1809304.7	12824252
	2do. Trimestre	38.88	4985875.8	12824252	39.60	5077822.62	12824252
	3er. Trimestre	56.90	7297401.3	12824252	63.33	8121749.91	12824252
	4to. Trimestre	100	12824252	12824252			
	1er. Semestre	6.51	5343438.3	820527.25	5.22	5343438.3	1023263.46
	2do. Semestre	7.81	12824252	1641054.5			






MUNICIPIO DE PANTEPEC

Tipo de Registro	Entidad	Fecha de Emisión	Tipo de Cheque	Clave	Nombre	Mondulidad	Programa	Estado	Entidad	Beneficiario	Monting	Tipo de Cheque	Período	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	Observaciones		
2	2	2	2	582	0	434416.55	0	434416.55	434416.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y BIODIGESTORES, EN VIVIENDA EDIFICACION NO HABITACIONAL EN ESCUELAS, Y OBRAS POR ASIGNAR		
2	2	2	612	290630.89	5238194.31	5238194.31	2911021.21	2911021.21	2911021.21	2911021.21	2911021.21	2911021.21	2911021.21	2911021.21	2911021.21	2911021.21	2911021.21	2911021.21	2911021.21	2911021.21	2911021.21	2911021.21	
2	2	2	614	40882329.88	35500349.91	26831751.1	22258246.02	22258246.02	22258246.02	22258246.02	22258246.02	22258246.02	22258246.02	22258246.02	22258246.02	22258246.02	22258246.02	22258246.02	22258246.02	22258246.02	22258246.02	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRAS ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIONES, PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRA POR ASIGNAR	
2	2	2	622	2170033.23	2170033.23	2170033.23	2170033.23	2170033.23	2170033.23	2170033.23	2170033.23	2170033.23	2170033.23	2170033.23	2170033.23	2170033.23	2170033.23	2170033.23	2170033.23	2170033.23	2170033.23	MANTENIMIENTO A PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PANTEPEC, PUEBLA, Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO SANTA CRUZ, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, PANTEPEC	
2	2	2	113	0	463509.68	463509.68	463509.68	463509.68	463509.68	463509.68	463509.68	463509.68	463509.68	463509.68	463509.68	463509.68	463509.68	463509.68	463509.68	463509.68	463509.68	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	
2	2	2	311	4000000	2599799.23	2599799.23	2599799.23	2599799.23	2599799.23	2599799.23	2599799.23	2599799.23	2599799.23	2599799.23	2599799.23	2599799.23	2599799.23	2599799.23	2599799.23	2599799.23	2599799.23	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	
2	2	2	523	425415.5	425415.5	425415.5	425415.5	425415.5	425415.5	425415.5	425415.5	425415.5	425415.5	425415.5	425415.5	425415.5	425415.5	425415.5	425415.5	425415.5	425415.5	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA	
2	2	2	541	955800	955800	955800	955800	955800	955800	955800	955800	955800	955800	955800	955800	955800	955800	955800	955800	955800	955800	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	
2	2	2	853	641212.6	448848.82	448848.82	448848.82	448848.82	448848.82	448848.82	448848.82	448848.82	448848.82	448848.82	448848.82	448848.82	448848.82	448848.82	448848.82	448848.82	448848.82	ADQUISICIÓN AL CERESO(CONVENIO)	
2	2	2	614	6801823.9	3659197.56	977011.47	549260.02	549260.02	549260.02	549260.02	549260.02	549260.02	549260.02	549260.02	549260.02	549260.02	549260.02	549260.02	549260.02	549260.02	549260.02	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRAS ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIONES, PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRA POR ASIGNAR	
2	2	2	622	0	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	MANTENIMIENTO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES "PLAZA PRINCIPAL" EN LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA, PANTEPEC	
2	2	2	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PARTIDA ERRONEA
2	2	2	578	0	560000	560000	560000	560000	560000	560000	560000	560000	560000	560000	560000	560000	560000	560000	560000	560000	560000	560000	PROGRAMA DE AYUDA AL CAMPO (ADQUISICIÓN DE 40 MIL PLANTAS DE NARANJO), DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC
2	2	2	441	0	1480356.09	1480356.09	1480356.09	1480356.09	1480356.09	1480356.09	1480356.09	1480356.09	1480356.09	1480356.09	1480356.09	1480356.09	1480356.09	1480356.09	1480356.09	1480356.09	1480356.09	PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	



SECRETARÍA DE BIENESTAR  
Coordinación General de  
Planeación, Seguimiento y  
Evaluación  
del Sistema

21 JUL 2021

RECIBIDO

SECRETARÍA DE BIENESTAR



MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (MISM)  
 FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)  
 FOMENTO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE REGISTROS FEDERALES TRANSFERIDOS (FRFT)  
 3ER TRIMESTRE 2020

POLO SISTEMA DHC	No. AUTO	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	ANALISIS	MONEDUCADO	MONEDUCADO	COMPROMETIDO	DEVOLUCION	RECURSO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE2000179116	14080	2004	CONSTRUCCIÓN DE CALI MONTELOS ENTRE CALLE SONOMA Y CALLE DEL HOMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARMONA DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	EL NUEVO CARMONA	\$1,692,791.45	\$1,692,791.45	\$1,692,791.45	\$1,692,791.45	\$1,692,791.45	\$1,692,791.45	\$1,692,791.45	100.00%	100.00%	370.00 M2	OBRA TERMINADA
PUE2000179190	14079	2006	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PAPATLAN EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	EL PAPATLAN	\$1,694,931.59	\$1,694,931.59	\$1,694,931.59	\$1,694,931.59	\$1,694,931.59	\$1,694,931.59	\$1,694,931.59	100.00%	100.00%	698.30 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE2000179204	14084	2007	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEBERRA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	TEBERRA	\$1,483,333.23	\$1,483,333.23	\$1,483,333.23	\$1,483,333.23	\$1,483,333.23	\$1,483,333.23	\$1,483,333.23	100.00%	100.00%	4307.46 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE2000179462	14085	2009	INSTALACION Y CONDUCCION DE ALAMBADO FIBRICO EN CALLE DEL HOMBRE EN EL MUNICIPIO DE MEGALAPPA, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	MEGALAPPA	\$1,486,862.49	\$1,486,862.49	\$1,486,862.49	\$1,486,862.49	\$1,486,862.49	\$1,486,862.49	\$1,486,862.49	100.00%	100.00%	199 PIEDAS	OBRA TERMINADA
PUE2000179266	14136	2008	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	CERRO VERDE	\$1,483,814.08	\$1,483,814.08	\$1,483,814.08	\$1,483,814.08	\$1,483,814.08	\$1,483,814.08	\$1,483,814.08	100.00%	100.00%	5172.7 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE2000179472	14097	2001	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACANTAMBIAMIENTO SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE.	EL ZAPOTE	\$1,179,014.89	\$1,179,014.89	\$1,179,014.89	\$1,179,014.89	\$1,179,014.89	\$1,179,014.89	\$1,179,014.89	100.00%	100.00%	771.38 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE2000179186	14072	2003	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN LA CALLE DEL HOMBRE EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	EL NUEVO CARMONA	\$946,429.41	\$946,429.41	\$946,429.41	\$946,429.41	\$946,429.41	\$946,429.41	\$946,429.41	100.00%	100.00%	60 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE2000179466	14095	2003	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO SANEAMIENTO EN EL PRECATORIO COMUNITARIO INDIGENA EL ZAPOTE C.C.T. 310003137 EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	EL ZAPOTE	\$704,028.89	\$704,028.89	\$704,028.89	\$704,028.89	\$704,028.89	\$704,028.89	\$704,028.89	100.00%	100.00%	1 PIEDA	OBRA TERMINADA
PUE2000179263	14098	2004	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL HOMBRE EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	EL NUEVO CARMONA	\$1,349,028.34	\$1,349,028.34	\$1,349,028.34	\$1,349,028.34	\$1,349,028.34	\$1,349,028.34	\$1,349,028.34	100.00%	100.00%	2865.3 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE2000179218	14079	2005	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIFUNCIÓN SEGUNDA FASE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRUZ MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	SANTA CRUZ	\$119,853.38	\$119,853.38	\$119,853.38	\$119,853.38	\$119,853.38	\$119,853.38	\$119,853.38	100.00%	100.00%	26.0 M2	OBRA TERMINADA
PUE2000179275	14085	2009	PAVIMENTACION CON CONCRETO ARMADO EN CALLE DEL HOMBRE EN LA LOCALIDAD DE AMERICA, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	AMERICA	\$1,116,981.38	\$1,116,981.38	\$1,116,981.38	\$1,116,981.38	\$1,116,981.38	\$1,116,981.38	\$1,116,981.38	100.00%	100.00%	1127.7 M2	OBRA TERMINADA
PUE2000179291	14131	2009	PAVIMENTACION CON CONCRETO ARMADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE REVOLUCION DEL COMERCIO INTERIOR Y CALLE DEL HOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MEGALAPPA - PANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	CERRITOS	\$1,136,091.87	\$1,136,091.87	\$1,136,091.87	\$1,136,091.87	\$1,136,091.87	\$1,136,091.87	\$1,136,091.87	100.00%	100.00%	1460.1 M2	OBRA TERMINADA
PUE2000179278	14144	2001	REHABILITACION DE CAMPO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL HOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL HOMBRE DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	EL HOMBRE	\$1,008,104.03	\$1,008,104.03	\$1,008,104.03	\$1,008,104.03	\$1,008,104.03	\$1,008,104.03	\$1,008,104.03	100.00%	100.00%	1181.0 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE2000179298	14137	2003	REHABILITACION DE CAMPO SACA COSECHA EN EL TRAMO ANEXO DEL TERRENO DEL ENCONTRO CON EL HOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ANEXO DEL TERRENO, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	ANEXO DEL TERRENO	\$914,431.39	\$914,431.39	\$914,431.39	\$914,431.39	\$914,431.39	\$914,431.39	\$914,431.39	100.00%	100.00%	1071.1 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA
PUE20001792912	14169	2004	MEJORAMIENTO DE EL PARQUE Y PLAZA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUEBLA.	PANTEPEC	\$1,349,330.85	\$1,349,330.85	\$1,349,330.85	\$1,349,330.85	\$1,349,330.85	\$1,349,330.85	\$1,349,330.85	83.00%	83.00%	1875.0 M2	OBRA EN PROCESO
PUE20001792893	14135	2008	PAVIMENTACION CON CONCRETO ARMADO EN CALLE BARRIO HAZAR ENTRE CALLE 28 DE NOVIEMBRE DEL CAMBIO HAZAR A 033379 EN LA LOCALIDAD DE EL HOMBRE EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	EL HOMBRE	\$1,897,874.66	\$1,897,874.66	\$1,897,874.66	\$1,897,874.66	\$1,897,874.66	\$1,897,874.66	\$1,897,874.66	100.00%	100.00%	1873.0 M2	OBRA TERMINADA

RECIBIDO  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 DIRECCIÓN GENERAL de  
 Planeación, Desarrollo, Seguimiento y  
 Evaluación  
 21 JUL 2020  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 2021  
 H. AYUNTAMIENTO



PUE0000170268	14159	2027	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ALBA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO GONZÁLEZ" C.C.T. TUPAC Katuzuma DE LA LOCALIDAD DE NUEVO LAMONAR	EL NUEVO LAMONAR	\$1,899,740.19	\$1,899,740.19	\$1,899,740.19	\$1,899,740.19	\$1,899,740.19	100.00%	100.00%	617.4 M2	OBRA TERMINADA
PUE0000170719	141704	2009	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE EL NIDO C.C.T. JUCUMÁN DE LA LOCALIDAD DE CERRANILLAS MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	CERRANILLAS	\$726,000.13	\$726,000.13	\$726,000.13	\$726,000.13	\$726,000.13	100.00%	100.00%	48 M2	OBRA TERMINADA
PUE0000170265	141765	2042	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN LA CALLE EL CHOTE DE LA LOCALIDAD DE ERISO CARRIZAL VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	ERISO CARRIZAL VIEJO	\$406,735.89	\$406,735.89	\$406,735.89	\$406,735.89	\$406,735.89	100.00%	100.00%	150 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente

21 JUL 2021

RECIBIDO  
 EN: PSE/CGPSE

*[Handwritten Signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 ESTADOS MEXICANOS  
 2018  
 2021  
 H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, PUEBLA



MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 3ER TRIMESTRE 2020

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNI)															
FOLIO SISTEMA SICP	No. MIDO	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE200301791519	NO APLICA	2005	CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES (2a. ETAPA) EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	AGUA LINDA	\$638,760.57	\$638,760.57	\$638,760.57	\$638,760.57	\$638,760.57	\$638,760.57	\$638,760.57	100.00%	100.00%	159.99	OBRA TERMINADA

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Atención, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente

**Gobierno de Puebla**  
 Puebla, México, a los 21 días del mes de Julio del 2021

21 JUL 2021

RECIBIDO  
 FMZ/SIC/GPSE

*[Handwritten Signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 ESTADOS MEXICANOS  
 2018  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUEBLA  
 2021




Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Actividad Institucional
2020	3	3	Puebla	Pantepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
2020	3	3	Puebla	Pantepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
2020	3	3	Puebla	Pantepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social





Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	42.10526	42.10526	34.21053	81.25	Validado
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	0	100	Validado
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	21.05263	21.05263	15.78947	133.33	Validado





Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Clave del Indicador
2020	3	3	Puebla	Pantepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	152145
2020	3	3	Puebla	Pantepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I00	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	152617



Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Porcentaje de avance en las metas	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Ascendente	76.92308	50	61.3	122.6	Validado
Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	Porcentaje	Eficacia	Ascendente	56.90313	56.90313	63.33118	111.3	Validado





Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia a Ejecutora	Rendimiento Financiero
Puebla	Pantepec	Programa presupuestario	2020	33	FAIS MUNICIPAL	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	12890.44
Puebla	Pantepec	Partida genérica	2020	33	FAIS MUNICIPAL	1004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC 2	
Puebla	Pantepec	Partida genérica	2020	33	FAIS MUNICIPAL	1004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC 2	
Puebla	Pantepec	Partida genérica	2020	33	FAIS MUNICIPAL	1004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC 2	
Puebla	Pantepec	Partida genérica	2020	33	FAIS MUNICIPAL	1004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC 2	
Puebla	Pantepec	Partida genérica	2020	33	FAIS MUNICIPAL	1004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC 2	




Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos
	Total del Programa Presupuestario	43342994	43342994	34674395.2	27339300.46	27037463.26	27037463.26	27037463.26	
2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	290630.89	5238194.31	5238194.31	2911021.21	2911021.21	2911021.21	2911021.21	Sin Contratos
2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	2170033.23	2170033.23	2170033.23	2170033.23	1868196.03	1868196.03	1868196.03	Sin Contratos
2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	40882329.88	35500349.91	26831751.11	22258246.02	22258246.02	22258246.02	22258246.02	Sin Contratos
2 - Gasto de Inversión	582 - Viviendas	0	434416.55	434416.55	0	0	0	0	Sin Contratos





Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
	N/A	N/A		
Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN ESCUELAS, Y OBRAS POR ASIGNAR
Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	MANTENIMIENTO A PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PANTEPEC, PUEBLA, Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO SANTA CRUZ, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, PANTEPEC
Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRAS ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIONES, PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRA POR ASIGNAR
Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y BIODIGESTORES, EN VIVIENDA





Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia a Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Puebla	Pantepec	Programa pre	2020	33	FORTAMUN	1005	Sin Especifica	Sin Especifica	3774.42	0	
Puebla	Pantepec	Partida genérica	2020	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	PANTEPEC			2 - Gasto de Inversión
Puebla	Pantepec	Partida genérica	2020	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	PANTEPEC			1 - Gasto corriente
Puebla	Pantepec	Partida genérica	2020	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	PANTEPEC			2 - Gasto de Inversión
Puebla	Pantepec	Partida genérica	2020	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	PANTEPEC			1 - Gasto corriente
Puebla	Pantepec	Partida genérica	2020	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	PANTEPEC			2 - Gasto de Inversión
Puebla	Pantepec	Partida genérica	2020	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	PANTEPEC			1 - Gasto corriente
Puebla	Pantepec	Partida genérica	2020	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	PANTEPEC			1 - Gasto corriente
Puebla	Pantepec	Partida genérica	2020	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	PANTEPEC			2 - Gasto de Inversión
Puebla	Pantepec	Partida genérica	2020	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	PANTEPEC			1 - Gasto corriente
Puebla	Pantepec	Partida genérica	2020	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	PANTEPEC			1 - Gasto corriente
Puebla	Pantepec	Partida genérica	2020	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	PANTEPEC			2 - Gasto de Inversión
Puebla	Pantepec	Partida genérica	2020	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	PANTEPEC			1 - Gasto corriente
Puebla	Pantepec	Partida genérica	2020	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	PANTEPEC			1 - Gasto corriente



*[Handwritten signature in blue ink]*





Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Total del Programa Presupuestario	12824252	12824252	8549501.36	8121749.91	8121749.91	8121749.91	8121749.91	N/A
541 - Vehículos y Equipo Terrestre	955800	955800	955800	955800	955800	955800	955800	N/A
113 - Sueldos base al personal permanente	0	463509.68	463509.68	463509.68	463509.68	463509.68	463509.68	N/A
614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6801823.9	3659197.56	977011.47	549260.02	549260.02	549260.02	549260.02	N/A
441 - Ayudas sociales a personas	0	1480356.09	1480356.09	1480356.09	1480356.09	1480356.09	1480356.09	N/A
523 - Cámaras fotográficas y de video	425415.5	425415.5	425415.5	425415.5	425415.5	425415.5	425415.5	N/A
853 - Otros convenios	641212.6	641212.6	448848.82	448848.82	448848.82	448848.82	448848.82	N/A
311 - Energía eléctrica	4000000	4000000	2599799.23	2599799.23	2599799.23	2599799.23	2599799.23	N/A
622 - Edificación no habitacional	0	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	N/A
221 - Productos alimenticios para personas	0	0	0	0	0	0	0	N/A
578 - Árboles y plantas	0	560000	560000	560000	560000	560000	560000	N/A



Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
N/A		
N/A	Validado	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS
N/A	Validado	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
N/A	Validado	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRAS ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIONES, PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRA POR ASIGNAR
N/A	Validado	PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA
N/A	Validado	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA
N/A	Validado	APORTACIÓN AL CERESO(CONVENIO)
N/A	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO
N/A	Validado	MANTENIMIENTO DE SALÓN DE USOS MULTIPLES "PLAZA PRINCIPAL" EN LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA, PANTEPEC
N/A	Validado	PARTIDA ERRONEA
N/A	Validado	PROGRAMA DE AYUDA AL CAMPO (ADQUISICIÓN DE 40 MIL PLANTAS DE NARANJO), DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC



*[Handwritten signature in blue ink]*





DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
2020	3	PUE200301782812	Proyecto de inversión	1850180.85	MANTENIMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN PANTEPEC LOCALIDAD PANTEPEC ASENTAMIENTO PANTEPEC - 141491		
2020	3	PUE200301781472	Proyecto de inversión	2175014.8	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PANTEPEC LOCALIDAD EL ZAPOTAL - 140367		
2020	3	PUE200301782853	Proyecto de inversión	1957874.66	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PANTEPEC LOCALIDAD EL PACÍFICO ASENTAMIENTO EL PACÍFICO - 141525		
2020	3	PUE200301782886	Proyecto de inversión	1899760.19	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PANTEPEC LOCALIDAD NUEVO LIMONAR - 141559		
2020	3	PUE200301783085	Proyecto de inversión	406735.89	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PANTEPEC LOCALIDAD EJIDO CARRIZAL VIEJO - 141765		
2020	3	PUE200301781360	Proyecto de inversión	1604932.59	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PANTEPEC LOCALIDAD PAPTALAR - 140276		
2020	3	PUE200301781384	Proyecto de inversión	2485333.25	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PANTEPEC LOCALIDAD TEJERIA - 140294		
2020	3	PUE200301782188	Proyecto de inversión	319852.38	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PANTEPEC LOCALIDAD SANTA CRUZ - 140979		
2020	3	PUE200301782279	Proyecto de inversión	1516981.28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PANTEPEC LOCALIDAD AMELUCA ASENTAMIENTO AMELUCA - 141055		
2020	3	PUE200301781462	Proyecto de inversión	8682.49	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PANTEPEC LOCALIDAD MECAPALAPA ASENTAMIENTO MECAPALAPA - 140358		

Secretaría de Bienestar  
 Gobierno de Puebla  
 1 DE 8  
**OPERADO**



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	
2020	3	PUE200301781865	Proyecto de inversión	366429.41	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PANTEPEC LOCALIDAD NUEVO CARRIZAL - 140722	
2020	3	PUE200301782565	Proyecto de inversión	2140924	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PANTEPEC LOCALIDAD CERRO VERDE - 141285	
2020	3	PUE200301782668	Proyecto de inversión	914421.92	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN PANTEPEC LOCALIDAD ARROYO DEL TIGRE - 141372	
2020	3	PUE200301781146	Proyecto de inversión	1652701.45	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PANTEPEC LOCALIDAD NUEVO CARRIZAL - 140080	
2020	3	PUE200301782610	Proyecto de inversión	2136051.92	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PANTEPEC LOCALIDAD CAYHUAPAN - 141321	
2020	3	PUE200301782758	Proyecto de inversión	1608104.02	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN PANTEPEC LOCALIDAD EL JOBO - 141444	
2020	3	PUE200301781969	Proyecto de inversión	290630.89	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR SANITARIOS EN PANTEPEC LOCALIDAD EL ZAPOTE - 140805	
2020	3	PUE200301782093	Proyecto de inversión	1804058.34	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN PANTEPEC LOCALIDAD NUEVO CARRIZAL - 140898	
2020	3	PUE200301783019	Proyecto de inversión	720630.13	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR COMEDORES ESCOLARES EN PANTEPEC LOCALIDAD CEBADILLAS - 141704	




*[Handwritten signature in blue ink]*





DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSAB LE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPO NSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONS ABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYE CTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION
21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización
21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento
21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación
21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización
21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento
21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento
21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte
21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización



Secretaría  
de Bienestar  
3 DE 8 Gobierno de Puebla

OPERADO

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION		
21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización		
21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		
21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos		
21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades		
21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades		
21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos		
21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		
21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos		
21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		





DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
							CTO	CTO	CTO
Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	141491	S	1049	960	07-03-2020			
Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	140367	S	182	167	09-03-2020			
Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	141525	S	184	163	29-05-2020			
Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	141559	S	38	35	09-05-2020			
Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	141765	S	31	16	24-04-2020			
Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	140276	S	44	56	04-03-2020			
Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	140294	S	207	182	08-03-2020			
Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	140979	S	162	173	13-01-2020			
Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	141055	S	85	62	05-03-2020			
Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	140355	S	1633	1471	27-02-2020			


**OPERADO**

Secretaría de Bienestar  
Gobierno de Puebla

*[Handwritten Signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
2018 2021  
PUEBLA, H. AYUNTAMIENTO

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
							CTO	CTO	CTO
Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	140722	S	28	21	20-01-2020			
Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	141285	S	10	10	01-04-2020			
Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	141372	S	17	16	23-04-2020			
Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	140080	S	366	323	10-01-2020			
Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	141321	S	112	106	22-03-2020			
Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	141444	S	14	11	02-03-2020			
Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	140805	S	63	52	04-02-2020			
Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	140898	S	21	68	14-01-2020			
Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	141704	S	1	129	18-03-2020			




*[Handwritten signature in blue ink]*





DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO O RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO O COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO O DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO O EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO O PAGADO	ESTATUS	FLUJO
15-05-2020	1850180.85	1850180.85	1548343.65	1548343.65	1548343.65	En Ejecución	Validado avances
22-05-2020	2175014.8	2175014.8	2175014.8	2175014.8	2175014.8	Terminado	Validado avances
12-07-2020	1957874.66	1957874.66	1957874.66	1957874.66	1957874.66	Terminado	Validado avances
17-07-2020	1899760.19	1899760.19	1899760.19	1899760.19	1899760.19	Terminado	Validado avances
22-06-2020	406735.89	406735.89	406735.89	406735.89	406735.89	Terminado	Validado avances
02-05-2020	1604932.59	1604932.59	1604932.59	1604932.59	1604932.59	Terminado	Validado avances
26-05-2020	2485333.25	2485333.25	2485333.25	2485333.25	2485333.25	Terminado	Validado avances
26-02-2020	319852.38	319852.38	319852.38	319852.38	319852.38	Terminado	Validado avances
03-05-2020	1516981.28	1516981.28	1516981.28	1516981.28	1516981.28	Terminado	Validado avances
17-03-2020	1488682.49	1488682.49	1488682.49	1488682.49	1488682.49	Terminado	Validado avances



  
**OPERADO**  
 7 DE 8  
 Ce bienestar  
 Gobierno de Puebla

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	ESTATUS	FLUJO
FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	VALIDADO	VALIDADO	VALIDADO	VALIDADO	VALIDADO
19-03-2020	366429.41	366429.41	366429.41	366429.41	366429.41	Terminado	Validado	avances	Validado	avances	Terminado	Validado
29-06-2020	2140924	2140924	2140924	2140924	2140924	Terminado	Validado	avances	Validado	avances	Terminado	Validado
22-05-2020	914421.92	914421.92	914421.92	914421.92	914421.92	Terminado	Validado	avances	Validado	avances	Terminado	Validado
24-03-2020	1652701.45	1652701.45	1652701.45	1652701.45	1652701.45	Terminado	Validado	avances	Validado	avances	Terminado	Validado
05-05-2020	2136051.92	2136051.92	2136051.92	2136051.92	2136051.92	Terminado	Validado	avances	Validado	avances	Terminado	Validado
15-05-2020	1608104.02	1608104.02	1608104.02	1608104.02	1608104.02	Terminado	Validado	avances	Validado	avances	Terminado	Validado
19-03-2020	290630.89	290630.89	290630.89	290630.89	290630.89	Terminado	Validado	avances	Validado	avances	Terminado	Validado
17-02-2020	1804058.34	1804058.34	1804058.34	1804058.34	1804058.34	Terminado	Validado	avances	Validado	avances	Terminado	Validado
05-06-2020	720630.13	720630.13	720630.13	720630.13	720630.13	Terminado	Validado	avances	Validado	avances	Terminado	Validado



*[Handwritten signature in blue ink]*

Secretaria  
de Bienestar  
Gobierno de Puebla

**OPERADO**



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CTO	CTO	CTO	CTO	CTO	CTO	CTO	CTO
TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE		
2020	3 PUE200301791519	Proyecto de inversión	638760.57	CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES (2a. ETAPA) EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA			21



DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO
ENTIDAD_RESP ONSABLE	ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	MUNICIPIO_R TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFI CACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PRO YECTO
Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE PANTEPEC	20045


*[Handwritten signature in blue ink]*





DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL
N	0	0	773	{meta1: {unidad_medida:N	1

*[Handwritten signature in blue ink]*



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO
FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TERMINADO	VALIDADO / REGISTRADO	AVANCES	
05-06-2020	08-08-2020	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	638760.57	Terminado	Validado / Registrado avances