

15 de enero de 2022.

OFICIO No. DOP-001-01/2021

**ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA**  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO**  
**Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2021**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

  
C. PORFIRIO CASTRO MATEOS

PRESIDENTE MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUEBLA



Archivo. Control de Gestión.



PLAZA PRINCIPAL S/N, COL. CENTRO, PANTEPEC, PUEBLA. C.P. 73020

**MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**EJERCICIO DEL GASTO 2021**

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Mini strado)	Comprometido (contratado)	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
111	1	2021	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	11269.65	0										
	2						2	612	3000000	2379095.45	2379095.45	2379095.45	2379095.45	2379095.45	2379095.45	PLAZA PUBLICA ALCAMANCILLO, Y EIIDO CAÑADA COLOTLA
	2						2	614	34099956	24917526.76	24917526.76	24917526.76	24512974.16	24512974.16	24512974.16	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LAS LOCALIDADES DE PANTEPEC, PROGRESO DE ALLENDE, SAN ANTONIO, MECAPALAPA, IGNACIO ZARAGOZA, EL POZO, NUEVO JARDIN, CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN PANTEPEC, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PAPTAR, CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PANTEPEC, NUEVO LIMONAR, CAYHUAPAN. COSNTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TERRERO
	2						2	622	0	0	0	0	0	0	0	
	2						2	441	5000000	0	0	0	0	0	0	
	2						2	613	0	6827218.25	6827218.25	6827218.25	6827218.25	6827218.25	6827218.25	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION LOCALIDAD PANTEPEC, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAÑADA COLOTLA, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO MECAPALAPA, AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE PANTEPEC, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO PANTEPEC, ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DIFERENTES LOCALIDADES, CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS PANTEPEC, AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO PANTEPEC, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 28 DE ABRIL, AMPLIACION RED ELECTRICA EN EIIDO CARRIZAL, AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAÑADA COLOTLA
	2						2	615	0	1956914.58	1956914.58	1956914.58	1956914.58	1956914.58	1956914.58	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN SAN PEDRO



**MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**EJERCICIO DEL GASTO 2021**

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Mini strado)	Comprometido (contratado)	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
111	1	2021	FORTAMUN	1	3141.94	0											
	2						1	113	1227086.86	1133764.72	1133764.72	1133764.72	1133764.72	1133764.72	1133764.72		
	2						1	311	3500000	3800591.26	3800591.26	3800591.26	3800591.26	3800591.26	3800591.26		
	2						1	853	641212.6	606277.1	606277.1	606277.1	606277.1	606277.1	606277.1		CAMINO SACACOSECHAS NUEVO CARRIZAL, EL LIMONAR, EIIDO AGUA LINDA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN PANTEPEC, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERA MECAPALA- AMELUCA, PLAZA PRINCIPAL MECAPALAPA, REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS PALMAS,
	2						2	622	1506644.04	0	0	0	0	0	0		
	2						2	614	5250598.5	2544193.44	2544193.44	2544193.44	832477.74	832477.74	832477.74		
	2						2	613	0	1294654.6	1294654.6	1294654.6	309534.15	309534.15	309534.15		DRENAJE MECAPALA, NUEVO CARRIZAL, MANTENIMIENTO DE BOMBRA
	2						2	632	0	2749202.82	2749202.82	2749202.82	1585146.82	1585146.82	1585146.82		



Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa Presupuestario	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
1	2021	2	331		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4	1	11269.65	0	0	2	612	3000000	2379095.45	2379095.45	2379095.45	2379095.45	2379095.45	2379095.45			PLAZA PUBLICA ALCAMANCILLO, Y EJIDO CAÑADA COLOTLA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LAS LOCALIDADES DE PANTEPEC, PROGRESO DE ALLENDE, SAN ANTONIO, MECAPALAPA, IGNACIO ZARAGOZA, EL POZO, NUEVO JARDIN, CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN PANTEPEC, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PAPTALAR, CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PANTEPEC, NUEVO LIMONAR, CAYHUAPAN. COSINTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TERRERO
2													34099956	24917526.76	24917526.76	24917526.76	24512974.16	24512974.16	24512974.16			
2													0	0	0	0	0	0	0			
2													5000000	0	0	0	0	0	0			
2													0	6827218.25	6827218.25	6827218.25	6827218.25	6827218.25	6827218.25			MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION LOCALIDAD PANTEPEC, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAÑADA COLOTLA, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO MECAPALAPA, AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE PANTEPEC, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO PANTEPEC, ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DIFERENTES LOCALIDADES, CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS PANTEPEC, AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO PANTEPEC, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 28 DE ABRIL, AMPLIACION RED ELECTRICA EN EJIDO CARRIZAL, AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAÑADA COLOTLA
2													0	1956914.58	1956914.58	1956914.58	1956914.58	1956914.58	1956914.58			
2													0	7030470.61	7030470.61	7030470.61	7030470.61	7030470.61	7030470.61			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN SAN PEDRO CAMINO SACACOSECHAS NUEVO CARRIZAL, EL LIMONAR, EJIDO AGUA LINDA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN PANTEPEC, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERA MECAPALA- AMELUCA, PLAZA PRINCIPAL MECAPALAPA, REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS PALMAS,
1	2021	2	331		5 FORTAMUN	1	1	3141.94	0	0	2	632	1000000	7030470.61	7030470.61	7030470.61	7030470.61	7030470.61	7030470.61			
2													1227086.86	1133764.72	1133764.72	1133764.72	1133764.72	1133764.72	1133764.72			SUELDOS
2													3500000	3800591.26	3800591.26	3800591.26	3800591.26	3800591.26	3800591.26			ALUMBRADO PUBLICO
2													641212.6	606277.1	606277.1	606277.1	606277.1	606277.1	606277.1			APORTACION CERZO
2													1506644.04	0	0	0	0	0	0			
2													2544193.44	2544193.44	2544193.44	2544193.44	832477.74	832477.74	832477.74			PAVIMENTO
2													5250598.5	1294654.6	1294654.6	1294654.6	309534.15	309534.15	309534.15			DRENAJE MECAPALA, NUEVO CARRIZAL, MANTENIMIENTO DE BOMBRA
2													0	2749202.82	2749202.82	2749202.82	1585146.82	1585146.82	1585146.82			CAMINO SACCA COSECHAS
2													0	0	0	0	0	0	0			
2													0	0	0	0	0	0	0			



*[Handwritten signature]*







MUNICIPIO DE PANATEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 CUARTO TRIMESTRE 2021



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE21040205899	N/A	21062	REVESTIMIENTO DE CAMINO, SACA, COSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO DEL CADENAMIENTO 04000 AL 14870 EN EL MUNICIPIO DE PANATEPEC, PUEBLA.	PANATEPEC	\$ 924,090.79	\$ 924,090.79	\$ 924,090.79	\$ 924,090.79	\$ 924,090.79	\$ 924,090.79	\$ 924,090.79	100.00%	100.00%	1870 ML DE CAMINO	OBRA TERMINADA
TMP_PUE210402054113	N/A	2021004	CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TELERIA	TELERIA	\$ 846,007.93	\$ 995,764.03	\$ 995,764.03	\$ 995,764.03	\$ 832,477.74	\$ 832,477.74	\$ 832,477.74	80.00%	78.96%	173.34 M2 CUADRADOS DE CONSTRUCCION	OBRA EN PROCESO
TMP_PUE210402042742	N/A	2021006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE NUEVO JARDIN, MUNICIPIO DE PANATEPEC, PUEBLA	NUEVO JARDIN	\$ 525,321.64	\$ 525,321.64	\$ 525,321.64	\$ 525,321.64	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	CONSTRUCCION DE 816.58 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO.	OBRA EN PROCESO
TMP_PUE210402054120	N/A	2021010	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL	NUEVO CARRIZAL	\$ 390,220.45	\$ 390,220.45	\$ 390,220.45	\$ 390,220.45	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	306.69 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	OBRA EN PROCESO
TMP_PUE210402054121	N/A	2021011	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA	MECAPALAPA	\$ 250,654.15	\$ 250,654.15	\$ 250,654.15	\$ 250,654.15	\$ 250,654.15	\$ 250,654.15	\$ 250,654.15	100.00%	100.00%	80 ML DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO	OBRA TERMINADA







MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	1er. Trimestre	16.67	2020923.66	12125542	16.67	2020923.66	12125542	
	2do. Trimestre	41.67	5052309.15	12125542	41.67	5052309.15	12125542	
	3er. Trimestre	66.67	8083694.64	12125542	66.67	8083694.64	12125542	
	4to. Trimestre	100.00	12125542	12125542	100.00	12125542	12125542	SE ALCANZO META PLANEADA
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	12125542	12125542	68.18	8,267,791.79	12,125,542.00	
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.19	1963685.47	12125542	16.19	1,963,685.47	12,125,542.00	
	2do. Trimestre	41.67	5052309.15	12125542	40.49	4,909,906.73	12,125,542.00	
	3er. Trimestre	66.67	8083694.64	12125542	64.42	7,811,361.65	12,125,542.00	
	4to. Trimestre	100.00	12125542	12125542	68.18	8,267,791.79	12,125,542.00	
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	6.75	5052309.15	748258.98	3.94	5,052,309.15	1,283,328.00	
	4to. Trimestre	8.10	12125542	1496517.96	7.17	12,125,542.00	1,691,520.50	INGRESOS PROPIOS
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1)*100	4to Trimestre	0.00	1,496,517.96	1,496,517.96	-6.87	35,564,404.35	38,188,986.16	INGRESOS PROPIOS MAS PARTICIPACIONES 2020/2021

