



**H. AYUNTAMIENTO
PANTEPEC PUE.**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Oficio No. IX -051/2019

Pantepec Puebla a 30 de Julio de 2019

VIDA INÉS VARGAS CUANALO
COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **2do. Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2019**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla), Destino del Gasto y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

Atentamente



C. Porfirio Castro Mateos
Presidente Municipal
E. Mail: PORFIRIO_CASTRO2018@hotmail.com
Tel: 222 201 3746

C.P.P. Archivo Obras Públicas



Plaza Principal S/No. Pantepec Puebla, C.P. 73020

Tels: 01 (746) 8 47 20 84, 01 (746) 8 47 2275

E. Mail: pantepec_pue@hotmail.com



MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
2DO TRIMESTRE 2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NO. DE OBRAS	NO. DE CONTRATO	NO. DE OBRAS O ACCIONES	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVOLUCIONADO	EMBARCO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / TIPO DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES
PUE190205150731	41316	MPP111-00279601-2019	2002	AMETLIGA	\$542,949.02	\$542,949.02	\$542,949.02	\$542,949.02	\$542,949.02	\$542,949.02	100%	100%	1.711 METROS LINEALES	
PUE190205150734	41318	MPP111-00179811-2019	19031	CABEZA BUENA 10074	\$1,835,281.06	\$1,835,281.06	\$1,835,281.06	\$1,835,281.06	\$1,835,281.06	\$1,835,281.06	100%	100%	1.870 METROS LINEALES	
PUE190205150735	41319	MPP111-00179891-2019	19004	AMETLIGA	\$476,622.33	\$476,622.33	\$476,622.33	\$476,622.33	\$476,622.33	\$476,622.33	100%	100%	1.600 METROS LINEALES	
PUE190205150736	41320	MPP111-00179891-2019	19007	PANAMA	\$504,138.98	\$504,138.98	\$504,138.98	\$504,138.98	\$504,138.98	\$504,138.98	100%	100%	1.095 METROS LINEALES	
PUE190205150737	41321	MPP111-00179901-2019	19021	PANTEPEC	\$592,102.88	\$592,102.88	\$592,102.88	\$592,102.88	\$592,102.88	\$592,102.88	100%	100%	61 METROS LINEALES	
PUE190205150761	41329	MPP111-02127801-2019	19072	ACALAMATELLO	\$75,986.32	\$75,986.32	\$75,986.32	\$75,986.32	\$75,986.32	\$75,986.32	100%	100%	1 CANTARDO	
PUE190205150716	118128	MPP111-02127801-2019	19053	EL POZO	\$294,888.07	\$294,888.07	\$294,888.07	\$294,888.07	\$294,888.07	\$294,888.07	100%	100%	1 DEPÓSITO	


PUEBLA
30 JUL 2019
SECRETARÍA DE BIENESTAR





MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 2DO TRIMESTRE 2019

NO. DE SISTEMA SRFT	NO. NUBES	NO. COMBUSTO	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	RECONSTRUCION	COMPLEMENTARIO	RECONSTRUCION	FINANCIADO	FINANCIADO	AVANCE FINANCIADO	LABORAL / FINANCIADO DE METRO	OBSERVACIONES
PUE190203557247	118396	MPF111-0712019-2019	29915	REHABILITACION DE CAMBIO SACA COEDELAS ERPO MECAPALAJA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO REHABILITACION DE CAMBIO SACA COEDELAS ERPO MECAPALAJA LA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO DEL CAL. 0-0080 AL 0-190	ERPO MECAPALAJA	\$220,225.62	\$220,225.62	\$220,225.62	\$220,225.62	\$220,225.62	\$220,225.62	100%	960 METROS LINEALES	
PUE190203557262	118390	MPF111-0812019-2019	29918	AMPLIACION DE SOTERNA DE ALICANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TENEXCO DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	TENEXCO	\$1,386,409.47	\$1,386,409.47	\$1,386,409.47	\$1,386,409.47	\$710,936.64	\$710,936.64	51.31%	238.84 METROS LINEALES	100 METROS LINEALES
PUE190203557943	118357	MPF111-0712019-2019	30019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LOS DE LOS ANILLOS CERCOS DE BASTO Y PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BETOLOLOVA	BETOLOLOVA	\$675,867.04	\$675,867.04	\$675,867.04	\$675,867.04	\$675,867.04	\$675,867.04	100%	821 METROS CUADRADOS	
PUE190203557864	118393	MPF111-0712019-2019	30021	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ECORBA Y CAMBIO EN LA LOCALIDAD DE AMELUCA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	AMELUCA	\$1,254,906.34	\$1,254,906.34	\$1,254,906.34	\$1,254,906.34	\$553,000.21	\$553,000.21	44%	373.58 METROS CUADRADOS	889 METROS CUADRADOS





MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 2DO TRIMESTRE 2019

FORTAMUN															
FOUO SISTEMA SRFT	NO. MOD.	NO. CONTRATO	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PROYECTO	MUNICIPIO	COMPROBANTE	DIVENSGAO	SERVICIO	PAGADO	EFECTIVO PAGO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TEMP_PUE201802156564	N/A	MP111-005/2012-2019	1989	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE INICIATIVA PRESUPUESTAL ENTRE OTROS ASPECTOS DEL PROCESO DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO	MEXICALPA	ELABORACION	ELABORACION	ELABORACION	ELABORACION	ELABORACION	ELABORACION	100%	100%	212.000000	requisitos





MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES

Método de Cálculo		PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	0	0	50	NO SE PLANEA EJECUTAR OBRAS DE "OTROS PROYECTOS"
	2do. Trimestre	0	0	50	0	0	50	0	0	50	NO SE PLANEA EJECUTAR OBRAS DE "OTROS PROYECTOS"
	3er. Trimestre	0	0	50							
	4to. Trimestre	0	0	50							

Método de Cálculo		PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	0	0	50	NO SE HA PLANEADO, NI EJECUTADO, PROYECTOS DIRECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN
	2do. Trimestre	20	10	50	8	4	50			50	PROYECTOS DIRECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN
	3er. Trimestre	44.00	22	50							
	4to. Trimestre	60.00	30	50							

Método de Cálculo		PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Sumatoria de proyectos complementarios)	1er. Trimestre	0	0							50	NO SE HA PLANEADO, NI EJECUTADO, PROYECTOS COMPLEMENTARIOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN



registros en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	2do. Trimestre	20	10	50	14	7	50	PROYECTOS COMPLEMENTARIOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN
3er. Trimestre	26.00	13	50					
4to. Trimestre	40.00	20	50					


PUEBLA
 30 JUL 2019
 SECRETARÍA DE BIENESTAR





MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
((Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	100	6.14	6.14	100	6.14	6.14	6.14	6.14	SE HA PAGADO SOLAMENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS, YA QUE HAY PROYECTOS EN VALIDACIÓN	
	2do. Trimestre	83.33	35.00	42.00	85.24	35.80	42			OBLIGACIONES FINANCIERAS, YA QUE HAY PROYECTOS EN VALIDACIÓN	
	3er. Trimestre	91.94	57.00	62.00							
	4to. Trimestre	100	100.00	100.00							
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL										
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	6.14	764229	12446102	6.14	764229	12446102	6.14	764229	12446102	SE HA PAGADO SOLAMENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS, YA QUE HAY PROYECTOS EN VALIDACIÓN
	2do. Trimestre	41.67	5185875.85	12446102	35.81	4456834.2	12446102				SE HA PAGADO SOLAMENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS, YA QUE HAY PROYECTOS EN VALIDACIÓN
	3er. Trimestre	66.67	8297401.36	12446102							
	4to. Trimestre	100	12446102	12446102							



INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		Denominador
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	8.23	5185875.8	630200.5	4.51	5185875.8	1150743.5	MAYOR DEMANDA EN BIENES Y SERVICIOS
	2do. Semestre	9.87	\$ 12,446,102.00	1260401				



PUEBLA
 30 JUL 2019
 SECRETARÍA DE BIENESTAR