



**H. AYUNTAMIENTO
PANTEPEC PUE.**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Oficio No. IX -059/2019

Pantepec Pue., a 28 de octubre de 2019


ASUNTO: "VALIDACIÓN SRFT 3ER TRIMESTRE 2019 "

**ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 3er. Informe Trimestral del ejercicio 2019.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla), Destino del Gasto y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



Atentamente




C. Porfirio Castro Mateos
Presidente Municipal

E. Mail: PORFIRO_CASTRO2018@hotmail.com

Tel: 222 201 3746

✓ C. C. P. Archivo Obras Públicas



**H. AYUNTAMIENTO
PANTEPEC PUE.**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Oficio No. IX -060/2019

Pantepec Pue., a 28 de octubre de 2019

ASUNTO: "NO MIGRACIÓN OBRAS MIDS, 3ER TRIMESTRE 2019"


**ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; le notifico que las obras del FISMDF capturadas durante el 3er trimestre del ejercicio 2019 en el sistema "Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)", no se reportaron en los Módulos "Destino de del gasto e Indicadores" del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), debido a que no se migraron los folios del sistema MIDS al sistema SRFT por razones ajenas al municipio.

Por lo anterior se comunica que dichos folios se reportarán durante el 4to trimestre (enero 2020), esperando el problema de migración se haya resuelto.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

Atentamente



C. Porfirio Castro Mateos
Presidente Municipal

E. Mail: PORFIRIO_CASTRO2018@hotmail.com
Tel: 222 201 3746



✓ C. C. P. Archivo Obras Públicas



MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA
 FUNDAMENTO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRTT)

FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSMA)															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUF190201577864	118393	19021	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE AMELUCA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	AMELUCA	\$1,256,908.34	\$1,256,908.34	\$1,256,908.34	\$1,256,908.34	\$1,256,908.34	\$1,256,908.34	\$1,256,908.34	100%	100%	849.32 M2	SE CONSTRUYERON 849.32 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
PUF190201577802	118290	19018	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TENEXCO DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	TENEXCO	\$1,385,459.47	\$1,385,459.47	\$1,385,459.47	\$1,385,459.47	\$1,385,459.47	\$1,385,459.47	\$1,385,459.47	100%	100%	299.57 ML	SE AMPLIARON 299.57 ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO
FORTAMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE190201574388	NO APLICA	19020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE ACALMANCILLO EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	ACALMANCILLO	\$560,266.53	\$560,266.53	\$560,266.53	\$560,266.53	\$560,266.53	\$560,266.53	\$560,266.53	100%	100%	582 M2	SE CONSTRUYERON 582 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
TMP_PUE190201574369	NO APLICA	19038	REHABILITACION DE ESPACIOS EXTERIORES EN EL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUEBLA	PANTEPEC	\$1,764,393.94	\$1,764,393.94	\$1,764,393.94	\$1,764,393.94	\$1,764,393.94	\$1,764,393.94	\$1,764,393.94	100%	100%	1,028.32	SE REHABILITARON 3,028.32 DE ESPACIOS EXTERIORES



28 OCT 2019

MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	0	50	NO SE PLANEA EJECUTAR OBRAS DE "OTROS PROYECTOS"
	2do. Trimestre	0	0	50	0	0	0	50	NO SE PLANEA EJECUTAR OBRAS DE "OTROS PROYECTOS"
	3er. Trimestre	0	0	50	0	0	0	50	NO SE PLANEA EJECUTAR OBRAS DE "OTROS PROYECTOS"
	4to. Trimestre	0	0	50	0	0	0	50	

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS


Método de Cálculo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	0	50	NO SE HA PLANEADO, NI EJECUTADO, PROYECTOS DIRECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN
	2do. Trimestre	20	10	50	8	4	4	50	PROYECTOS DIRECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN
	3er. Trimestre	44.00	22	50	8	4	4	50	EXISTEN EN TOTAL 15 OBRAS EN PROCESO (160306, 120555, 119916, 119051, 118646, 118570, 118290, 118196, 118128, 117979, 41381, 41380, 41379, 41378, 41376), LAS CUALES NO SE REPORTAN EN DESTINO DEL GASTO E INDICADORES, YA QUE NO SE MIGRARON DE LAS MIDS
	4to. Trimestre	60.00	30	50					

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	



(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	NO SE HA PLANEADO, NI EJECUTADO, PROYECTOS COMPLEMENTARIOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN
	2do. Trimestre	20	10	50	14	7	50	PROYECTOS COMPLEMENTARIOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN
	3er. Trimestre	26.00	13	50	14	7	50	EXISTEN EN TOTAL 8 OBRAS EN PROCESO (163495, 163275, 162676, 162318, 160941, 118550, 118393, 118357), LAS CUALES NO SE REPORTAN EN DESTINO DEL GASTO E INDICADORES, YA QUE NO SE MIGRARON DE LAS MIDS
	4to. Trimestre	40.00	20	50				


SECRETARÍA DE MINISTROS
Coordinación General de Política Social
28 OCT 2019
RECIBIDO
F/42/SB/CGPS





28 OCT 2019

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Método de Cálculo	Período	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada			
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de j)*100 RECIBIDO F/42/SB/CGPS	1er. Trimestre	100	6.14	6.14	100	6.14	6.14	SE HA PAGADO SOLAMENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS, YA QUE HAY PROYECTOS EN VALIDACIÓN
	2do. Trimestre	83.33	35.00	42.00	85.24	35.80	42	OBLIGACIONES FINANCIERAS, YA QUE HAY PROYECTOS EN SE HA PAGADO EN
	3er. Trimestre	91.94	57.00	62.00	96.45	59.80	62	OBLIGACIONES FINANCIERAS, Y EN OBRA PÚBLICA.
	4to. Trimestre	100	100.00	100.00				

Método de Cálculo	Período	INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada			
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100	12446102	12446102				

Método de Cálculo	Período	INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada			
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	1er. Trimestre	6.14	764229	12446102	6.14	764229	12446102	SE HA PAGADO SOLAMENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS, YA QUE HAY PROYECTOS EN VALIDACIÓN
	2do. Trimestre	41.67	5185875.85	12446102	35.81	4456834.2	12446102	SE HA PAGADO SOLAMENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS, YA QUE HAY PROYECTOS EN VALIDACIÓN



territorial)* 100.	3er. Trimestre	66.67	8297401.36	12446102	63.81	7941246.6	12446102	12446102	12446102	SE HA PAGADO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS, Y EN OBRA PÚBLICA.
Método de Cálculo (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Período	INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
		PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
	1er. Semestre	8.23	5185875.8	630200.5	4.51	5185875.8	1150743.5			MAYOR DEMANDA EN BIENES Y SERVICIOS
	2do. Semestre	9.87	\$ 12,446,102.00	1260401						

